




**Estado de Situación
Ejecución Presupuestaria FNDR
Región de Los Lagos
JUNIO 2024**


Marco FNDR - 02 al 30 Junio 2024



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2024

MARCO PRESUPUESTARIO 2024	Número Documento	MONTO M\$
PRESUPUESTO INICIAL	21.640 18/12/2023	\$ 105.855.810
AUMENTO POR APERTURA DE CUENTA EN SIGFE	RES. 31 del 22/03/2024, Toma Razón 09/05/2024	\$ 30
REBAJA EMERGENCIA DIPRES	RES. 32 del 22/05/2024, Toma Razón 10/05/2024	-\$ 471.295
TOTAL		\$ 105.384.545

Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 al 30 Junio 2024 %



— % EJECUCION 2024
— % EJECUCION 2023

Eficiencia Presupuestaria por Provincia

FNDR - 02 al 30 Junio 2024

PROVINCIA	COSTO TOTAL		INICIATIVAS	PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024 - PROGRAMA 02			
	COSTO	%			COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
OSORNO	89.940.910.057	17%	63	32.345.299.091	18.677.767.883	21%	8.182.683.720	10.495.084.163
LLANQUIHUE	141.057.649.327	27%	95	51.924.520.521	21.905.902.589	24%	16.821.684.259	5.084.218.330
CHILOE	120.361.527.755	23%	73	26.995.940.126	19.874.216.051	22%	8.847.043.150	11.027.172.901
PALENA	83.438.933.918	16%	34	29.486.031.224	10.011.439.577	11%	2.805.327.010	7.206.112.567
REGIONAL	37.614.613.000	7%		449.815.999	19.584.357.900	22%	2.199.755.641	17.384.602.259
TOTAL PRESUPUESTO 02 TERRITORIAL AÑO 2024					90.053.684.000	100%	38.856.493.780	51.197.190.220
PROGRAMAS	57.791.205.216	11%		17.250.304.962	15.330.861.000		0	15.330.861.000
TOTAL	530.204.839.273	100%	265	158.451.911.923	105.384.545.000		38.856.493.780	66.528.051.220

PRESUPUESTO FOMENTO AÑO 2024	AREA	COMPROMISO 2024	TOTAL PAGADO	% EFICIENCIA DE PAGOS
FOMENTO	SOCIAL	1.534.591.000	0	0%
	PRODUCTIVO	13.796.270.000	0	0%



Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

Gasto FNDR - 02 al 30 Junio 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		FNDR 2024				
		COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. OSORNO	7	12.439.623.960	14%	3.947.425.896	3.443.431.809	18%	1.193.870.427	2.249.561.382
OSORNO	24	41.934.830.254	47%	23.692.952.528	6.559.798.195	35%	3.298.182.140	3.261.616.055
PTO. OCTAY	7	2.600.330.463	3%	100.000.000	1.398.752.218	7%	839.640.114	559.112.104
PURRANQUE	8	10.058.344.292	11%	2.958.324.410	3.182.223.015	17%	1.864.561.388	1.317.661.627
PUYEHUE	5	10.106.713.000	11%	461.864.859	687.829.660	4%	0	687.829.660
RIO NEGRO	5	4.821.702.665	5%	418.601.823	1.924.444.633	10%	564.274.709	1.360.169.924
SAN JUAN DE LA COSTA	5	6.841.731.423	8%	766.129.575	919.372.687	5%	415.557.582	503.815.105
SAN PABLO	2	1.137.634.000	1%	0	561.915.666	3%	6.597.360	555.318.306
TOTAL	63	89.940.910.057	100%	32.345.299.091	18.677.767.883	100%	8.182.683.720	10.495.084.163



Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue

Gasto FNDR - 02 al 30 Junio 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		FNDR 2024				
		COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
P. MONTT	14	34.513.146.782	24%	12.047.765.440	6.032.695.710	28%	5.158.946.699	873.749.011
CALBUCO	6	20.373.030.546	14%	6.084.929.643	4.732.552.013	22%	4.417.114.055	315.437.958
COCHAMO	8	7.607.952.484	5%	711.011.049	558.397.005	3%	205.866.823	352.530.182
FRESIA	6	5.765.553.065	4%	831.561.385	374.725.627	2%	0	374.725.627
FRUTILLAR	10	10.767.839.323	8%	7.454.434.278	793.897.361	4%	482.135.687	311.761.674
LLANQUIHUE	2	3.831.107.661	3%	3.401.571.976	65.280.086	0%	64.033	65.216.053
LOS MUERMOS	13	9.884.433.971	7%	2.256.676.519	1.711.453.906	8%	1.477.713.671	233.740.235
MAULLIN	8	6.411.260.831	5%	1.221.637.744	826.838.876	4%	653.845.265	172.993.611
P.VARAS	13	14.995.351.816	11%	2.608.129.923	1.773.133.465	8%	1.301.522.298	471.611.167
PROV.LLANQUIHUE	15	26.907.972.848	19%	15.306.802.564	5.036.928.540	23%	3.124.475.728	1.912.452.812
TOTAL	95	141.057.649.327	100%	51.924.520.521	21.905.902.589	100%	16.821.684.259	5.084.218.330



Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloe

Gasto FNDR - 02 al 30 Junio 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. CHILOE	7	29.407.962.014	24%	12.209.694.618	5.557.783.326	28%	3.220.404.436	2.337.378.890
ANCUD	7	6.167.567.920	5%	1.927.486.323	1.308.158.146	7%	482.915.733	825.242.413
CASTRO	4	17.428.624.531	14%	536.927.572	565.972.959	3%	0	565.972.959
CHONCHI	13	14.287.190.250	12%	1.659.926.875	2.087.537.204	11%	889.869.556	1.197.667.648
CURACO DE VÉLEZ	6	5.300.479.154	4%	263.047.834	1.853.727.402	9%	1.202.941.426	650.785.976
DALCAHUE	10	10.273.687.267	9%	2.973.736.599	1.765.421.848	9%	945.978.559	819.443.289
PUQUELDON	3	4.930.483.000	4%	2.695.374.841	136.252.316	1%	0	136.252.316
QUEILEN	4	2.879.859.000	2%	1.045.300.291	1.276.430.709	6%	426.315.328	850.115.381
QUELLON	8	5.323.456.754	4%	2.246.525.836	1.303.238.254	7%	452.076.007	851.162.247
QUEMCHI	6	18.451.205.781	15%	1.437.189.337	1.160.847.000	6%	168.296.360	992.550.640
QUINCHAO	5	5.911.012.084	5%	730.000	2.858.846.887	14%	1.058.245.745	1.800.601.142
TOTAL	73	120.361.527.755	100%	26.995.940.126	19.874.216.051	100%	8.847.043.150	11.027.172.901



Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena Gasto FNDR - 02 al 30 Junio 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. PALENA	9	63.301.243.780	76%	21.773.628.953	5.368.563.083	54%	1.091.952.260	4.276.610.823
CHAITEN	3	5.831.397.000	7%	1.149.344.500	268.869.606	3%	30.900.172	237.969.434
FUTALEUFU	8	6.682.952.473	8%	4.365.121.994	1.989.527.903	20%	725.737.000	1.263.790.903
HUALAIHUE	9	4.057.303.665	5%	858.793.580	1.145.896.085	11%	882.373.165	263.522.920
PALENA	5	3.566.037.000	4%	1.339.142.197	1.238.582.900	12%	74.364.413	1.164.218.487
TOTAL	34	83.438.933.918	100%	29.486.031.224	10.011.439.577	100%	2.805.327.010	7.206.112.567

Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena

Gasto FNDR - 02 al 30 Junio 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. PALENA	9	63.301.243.780	76%	21.773.628.953	5.368.563.083	54%	1.091.952.260	4.276.610.823
CHAITEN	3	5.831.397.000	7%	1.149.344.500	268.869.606	3%	30.900.172	237.969.434
FUTALEUFU	8	6.682.952.473	8%	4.365.121.994	1.989.527.903	20%	725.737.000	1.263.790.903
HUALAIHUE	9	4.057.303.665	5%	858.793.580	1.145.896.085	11%	882.373.165	263.522.920
PALENA	5	3.566.037.000	4%	1.339.142.197	1.238.582.900	12%	74.364.413	1.164.218.487
TOTAL	34	83.438.933.918	100%	29.486.031.224	10.011.439.577	100%	2.805.327.010	7.206.112.567

CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PROV. PALENA	5	1	2	1	9
CHAITEN	1	0	2	0	3
FUTALEUFU	3	0	2	3	8
HUALAIHUE	2	2	2	3	9
PALENA	3	0	2	0	5
TOTAL PROV. PALENA	14	3	10	7	34

Eficiencia Presupuestaria Por Provisión

Gasto FNDR - 02 al 30 Junio 2024

		MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2024 - PROGRAMA 02				COMPROMISO V/S PAGOS 2024 - PROGRAMA 02		
FONDO	PROGRAMA	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA	COMPROMISO 2024	PAGOS 2024	SALDO A DICIEMBRE
LIBRE	LIBRE	73.000.431.000	63.354.173.805	60,12%	9.646.257.195	63.354.173.805	23.481.025.072	39.873.148.733
FAR	FONDO APOYO REGIONAL	17.309.611.000	19.181.576.164	18,20%	-1.871.965.164	19.181.576.164	11.924.478.255	7.257.097.909
PEDZE	PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	0	4.383.825.798	4,16%	-4.383.825.798	4.383.825.798	189.789.493	4.194.036.305
TR	TERRITORIOS REZAGADOS	0	160.000.000	0,15%	-160.000.000	160.000.000	0	160.000.000
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	7.281.226.000	7.281.226.000	6,91%	0	7.281.226.000	1.595.261.640	5.685.964.360
ENERGIZACION	ENERGIZACION	0	332.567.000	0,32%	-332.567.000	332.567.000	0	332.567.000
FRPD	FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO	7.793.277.000	7.793.277.000	7,40%	0	7.793.277.000	0	7.793.277.000
PIRDT	INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	0	131.595.394	0,12%	-131.595.394	131.595.394	0	131.595.394
SS	SANEAMIENTO SANITARIO	0	1.569.242.831	1,49%	-1.569.242.831	1.569.242.831	621.332.219	947.910.612
PVP	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	0	1.197.061.008	1,14%	-1.197.061.008	1.197.061.008	1.044.607.101	152.453.907
RSD	RESIDUOS SOLIDOS	0	0	0,00%	0	0	0	0
TOTAL	TOTAL	105.384.545.000	105.384.545.000	100%	0	105.384.545.000	38.856.493.780	66.528.051.220

Eficiencia Presupuestaria Por SubTítulo

Gasto FNDR - 02 al 30 Junio 2024

PROGRAMA 02 - FNDR 2024								
SUBTITULO		COSTO	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
22	Estudios e investigaciones	2.421.220.000	537.420.999	478.875.000	478.875.000	0,45%	292.464.001	186.410.999
24	Transferencias Corrientes	22.237.976.016	6.367.217.621	15.265.895.000	15.265.895.000	14,49%	3.398.698.972	11.867.196.028
29	Activos no Financieros	26.901.676.773	1.604.510.835	11.349.497.000	11.349.497.000	10,77%	6.958.280.354	4.391.216.646
31	Iniciativas de Inversión	404.755.990.494	138.468.777.127	54.345.923.000	54.345.923.000	51,57%	26.611.788.813	27.734.134.187
33	Transferencias de Capital	73.887.975.990	11.473.985.341	23.944.355.000	23.944.355.000	22,72%	1.595.261.640	22.349.093.360
		530.204.839.273	158.451.911.923	105.384.545.000	105.384.545.000	100%	38.856.493.780	66.528.051.220

Eficiencia Presupuestaria Por Sector

Gasto FNDR - 02 al 30 Junio 2024

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
	COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
TRANSPORTE	136.165.039.174	25,68%	35.604.092.624	18.347.796.952	17%	8.030.110.379	10.317.686.573
SALUD	96.691.398.156	18,24%	31.989.027.880	16.381.402.104	16%	3.832.662.821	12.548.739.283
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	81.031.019.915	15,28%	29.177.314.527	11.754.489.462	11%	9.332.089.764	2.422.399.698
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	53.295.938.804	10,05%	21.300.526.506	9.894.662.307	9%	6.267.275.944	3.627.386.363
RECURSOS HIDRICOS	36.023.408.698	6,79%	7.352.244.644	3.838.686.034	4%	1.612.257.094	2.226.428.940
MULTISECTORIAL	47.306.916.285	8,92%	10.879.405.670	25.954.273.089	25%	2.026.438.747	23.927.834.342
SEGURIDAD PUBLICA	18.622.059.404	3,51%	6.595.996.871	5.301.146.137	5%	1.580.138.263	3.721.007.874
DEPORTES	27.133.721.981	5,12%	7.344.037.307	3.305.297.700	3%	1.279.350.990	2.025.946.710
TURISMO Y COMERCIO	5.669.685.009	1,07%	4.096.754.722	1.060.496.842	1%	0	1.060.496.842
ENERGIA	12.045.549.504	2,27%	594.081.081	6.054.679.775	6%	3.726.717.150	2.327.962.625
PESCA	500.635.000	0,09%	375.476.000	125.159.000	0%	0	125.159.000
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	5.407.047.343	1,02%	1.634.725.191	1.629.279.628	2%	1.169.452.628	459.827.000
AGRICULTURA	7.007.729.000	1,32%	1.508.228.900	1.665.351.089	2%	0	1.665.351.089
JUSTICIA	3.304.691.000	0,62%	0	71.824.881	0%	0	71.824.881
TOTAL	530.204.839.273	100%	158.451.911.923	105.384.545.000	100%	38.856.493.780	66.528.051.220

DETALLE PROYECTOS CON ACTUALIZACIÓN DE COSTOS

SUBT.	ITEM	N° ACUERDO	FECHA	SESIÓN	SECTOR	PROVINCIA	COMUNA	PROVISIO N	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO INICIAL	MONTO AUMENTO 2024	COSTO ACTUAL	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	
31	02	64	08-03-2024	5	TRANSPORTE	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	LIBRE	EJECUCION	40040251	MEJORAMIENTO VIAS LOCALES SECTOR CAÑITAS, ETAPA I, COMUNA DE LOS MUERMOS	700.400.000	141.857.000	842.257.000	0	0	50.000.000	792.257.000	RS	En licitación ID 387-19-LR24, cierra el 15-07-2024	
31	02	65	08-03-2024	5	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PALENA	HUALAIHUE	LIBRE	DISEÑO	40047836	REPOSICION ESCUELA RURAL SEMILLERO DE ROLECHA, HUALAIHUE	132.200.000	122.596.000	254.796.000	0	0	85.000.000	169.796.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 08-04-2024 para iniciar Licitación	
31	02	99	21-03-2024	6	MULTISECTORIAL	CHIOE	DALCAHUE	LIBRE	EJECUCION	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE	2.784.577.000	185.456.000	2.970.033.000	0	0	80.000.000	2.890.033.000	RS	Convenio de colaboración enviado a Subdere el 16-05-2024	
31	01	128	12-04-2024	7	TRANSPORTE	REGIONAL	REGIONAL	TR	EJECUCION	40043670	DIAGNOSTICO CONDICIONES NAT. VARIOS SECT. ZONAS DE REZAGO SUR, REGION DE LOS LAGOS	531.498.000	1.091.144.000	1.622.642.000	0	0	100.000.000	1.522.642.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica para licitar	
31	02	209	24-05-2024	10	TRANSPORTE	REGIONAL	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	40032097	CONSTRUCCION ASCENSORES SECTOR CENTRO - CAR - EDIFICIO CONSISTORIAL, PUERTO MONTT	10.643.000.000	581.636.000	11.224.636.000	0	0	0	11.224.636.000	RS	Actualización de presupuesto aprobado por CORE	
31	02	250	06-06-2024	11	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	CHIOE	QUINCHAO	LIBRE	DISEÑO	40033589	RESTAURACION TEMPLO JESÚS NAZARENO DE CAGUACH, QUINCHAO	441.291.000	0	441.291.000	0	0	50.000.000	391.291.000	RS	Actualización COSTO aprobado por CORE	
TOTAL												15.232.966.000	2.122.689.000	17.355.655.000	0	0	365.000.000	16.990.655.000			

DETALLE PROYECTOS REEVALUADOS

SUBT.	ITEM	N° ACUERDO	FECHA	SESIÓN	SECTOR	PROVINCIA	COMUNA	PROVISIO N	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO INICIAL	MONTO AUMENTO 2024	COSTO ACTUAL	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	
31	02	26	08-02-2024	3	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	OSORNO	PURRANQUE	FAR	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.197.110.000	135.246.292	4.332.356.292	2.503.839.275	1.425.133.969	1.693.270.725	135.246.292	RS	EN EJECUCION	
31	02	61	08-03-2024	5	RECURSOS HIDRICOS	CHIOE	QUELLON	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PÚBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	508.303.000	268.132.000	776.435.000	181.604.142	0	73.002.464	521.828.394	RS	OBRA LIQUIDADADA. Aumento de presupuesto aprobado por MIDESO. Aprobado CORE. Convenio enviado a U.T. para licitar	
31	02	62	08-03-2024	5	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LLANQUIHUE	P.VARAS	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	1.009.645.000	100.098.934	1.109.743.934	0	0	50.809.000	1.058.934.934	RS	En contratación	
31	02	63	08-03-2024	5	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LLANQUIHUE	P.VARAS	LIBRE	EJECUCION	40042379	CONSERVACION ACERAS SECTOR PUERTO CHICO DE PUERTO VARAS	411.700.000	81.232.777	492.932.777	0	42.204.151	108.190.000	384.742.777	RS*	EN EJECUCION	
31	02	96	21-03-2024	6	TRANSPORTE	LLANQUIHUE	MAULLIN	LIBRE	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	717.413.000	212.261.000	929.674.000	0	0	57.413.000	872.261.000	RS	Licitación Desierta. Reevaluación aprobada por MIDESO y CORE para licitar	
31	02	97	21-03-2024	6	SALUD	OSORNO	RIO NEGRO	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.133.782.000	80.755.665	1.214.537.665	0	0	170.067.300	1.044.470.365	RS	En Licitación ID 1180747-13-LR23. Licitación desierta. Se realizará trato Directo. Aumento Aprobado por CORE. Modificación de convenio enviado a U.T. para licitar. RE aprobado por MIDESO para adjudicar	
31	02	98	21-03-2024	6	SEGURIDAD PUBLICA	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	1.067.961.180	75.720.291	1.143.681.471	556.757.937	0	62.237.125	524.686.409	RS	Aumento de presupuesto aprobado por el CORE para adjudicar	
31	02	131	12-04-2024	7	TRANSPORTE	OSORNO	OSORNO	FAR	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	623.341.085	186.960.915	810.302.000	237.220.193	379.426.291	386.120.041	186.961.766	RS	EN EJECUCION	
31	02	156	25-04-2024	8	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	CHIOE	CHONCHI	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	243.727.000	489.402.000	0	0	80.000.000	409.402.000	RS	Reevaluación aprobada CORE. Modificación de convenio	
31	02	249	06-06-2024	11	DEPORTES	CHIOE	CHONCHI	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	2.453.942.000	1.273.782.000	3.727.724.000	0	0	199.451.782	3.528.272.218	RS	Licitación desierta. Aumento de presupuesto aprobado CORE	
31	02	309	04-07-2024	13	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	FAR	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	8.674.762.581	101.278.125	8.573.484.456	3.079.763.745	3.543.209.622	3.725.750.498	1.767.970.213	RS	EN EJECUCION-Fecha entrega Septiembre	
31	02	310	04-07-2024	13	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	CHIOE	CASTRO	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	15.185.444.000	5.437.944.000	9.747.500.000	0	0	300.000.000	9.447.500.000	RS	En Licitación ID 827-19-O123, cierra el 18-01-2024. Evaluación Oferta (Reevaluación aprobada por CORE para adjudicar) monto oferta supera el costo	
TOTAL												36.229.078.846	8.197.138.999	33.347.773.595	6.559.185.292	5.389.974.033	6.906.311.935	19.882.276.368			

SUBT.	ITEM	ESTAD	0	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL		
								COMUNA DE OSORNO											
								INICIATIVAS EN EJECUCION											
								/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO											
31	02	A		TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	6.997.839.365	6.707.839.365	0	290.000.000	290.000.000	0	RS	Obra Terminada - Pendiente de pago los valores proforma	PAGO PROFORMA		
31	02	A		EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	8.641.456.396	5.657.190.512	0	100.000.000	100.000.000	2.884.265.884	RS	En Licitación ID827-22-O124, cierra el 18/07/2024	LICITACION		
31	02	A		EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.273.309.284	3.247.539.733	0	25.769.551	25.769.551	0	RS	Obras Civiles terminadas - Ejecución Equipos y Equipamientos	EJECUCION		
31	02	A		DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	916.166.012	90.098.052	210.874.988	120.776.936	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.545.626.000	4.275.230.454	39.396.234	270.395.546	230.999.312	0	RS	Obras Civiles terminadas - Ejecución Equipos y Equipamientos	EJECUCION		
31	02	A		SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO	1.400.000.000	1.148.500.456	164.757.088	251.499.544	86.742.456	0	RS	EN EJECUCION, Obra terminada, en ejecución equipos y equipamientos	EJECUCION		
31	02	A		RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	606.678.433	47.479.757	0	27.161.986	27.161.986	532.036.690	RS	Liquidada, En reevaluacion por parte del municipio.	PARA REEVALUAR		
31	02	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	2.622.693.228	894.407.035	1.262.549.167	1.485.140.175	222.591.008	243.146.018	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	180.000.000	95.231.667	0	84.768.333	84.768.333	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	257.049.469	0	177.996.968	177.996.968	76.203.563	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	622.714.000	209.097.875	48.832.816	148.832.816	100.000.000	264.783.309	RS	Liquidada (Ingresado a GORE), Estado de pago de la liquidación para el pago a trabajadores tramitado. Para reevaluar	LIQUIDADA/Para reevaluar		
31	02	A		DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	454.283.390	0	0	255.702.730	255.702.730	198.580.660	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	0	266.591.031	429.184.961	162.593.930	1.152.780.039	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40036922	CONSERVACION DE CALZADAS RAHUE BAJO, OSORNO	305.823.158	0	198.619.168	305.823.158	107.203.990	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	810.302.000	237.220.193	379.426.291	386.120.041	6.693.750	186.961.766	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	42.225.881	42.225.881	3.232.866.119	RS	En Licitación ID: 827-18-O123, evaluación ofdertas	LICITACION		
31	02	A		MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	40025366	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL FRANCKE, OSORNO	66.830.000	0	0	66.830.000	66.830.000	0	RS	Municipalidad deberá reevaluar iniciativa por cambio locación.	PARA REEVALUAR		
31	02	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	722.229.000	0	0	225.396.000	225.396.000	496.833.000	RS	En licitación ID: 2308-54-LR24, cierra el 10-06-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA		
31	02	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	608.394.000	0	345.727.541	506.894.000	161.166.459	101.500.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40025378	CONSTRUCCION PLAZA LOS AROMOS, COMUNA DE OSORNO	609.279.000	0	320.427.210	503.849.407	183.422.197	105.429.593	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039544	MEJORAMIENTO PLAZA WECHENEWEN, VILLA LOLOLHUE, OSORNO	365.776.000	0	80.970.679	261.898.131	180.927.452	103.877.869	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40037470	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS, POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA, OSORNO	566.966.000	0	100.786.863	230.449.079	129.662.216	336.516.921	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039724	CONSERVACION CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ, OSORNO	743.283.000	0	0	222.984.900	222.984.900	520.298.100	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
TOTAL									40.638.830.254	23.692.952.528	3.298.182.140	6.509.798.195	3.211.616.055	10.436.079.531					
INICIATIVAS NUEVAS																			
31	02	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40054693	MEJORAMIENTO PLAZA SAN RAMÓN, OSORNO	346.695.000	0	0	50.000.000	50.000.000	296.695.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 14-06-2024 para iniciar licitación	CONVENIO		
29	03	N		RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053613	REPOSICION DE VEHÍCULOS - MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, PARA RSD	644.665.000	0	0	0	0	644.665.000	RS*	APROBADO CORE	NUEVO		
29	05	N		RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053613	REPOSICION DE VEHÍCULOS - MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, PARA RSD	304.640.000	0	0	0	0	304.640.000	RS*	APROBADO CORE	NUEVO		
TOTAL INICIATIVAS NUEVAS									1.296.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.246.000.000					
TOTAL COMUNA DE OSORNO									41.934.830.254	23.692.952.528	3.298.182.140	6.559.798.195	3.261.616.055	11.682.079.531					

SUBT.	ITEM	ESTAD	0	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
								COMUNA DE PUERTO OCTAY										
								INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A		SALUD	LIBRE	DISEÑO	40041382	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY	138.809.000	100.000.000	19.059.040	38.809.000	19.749.960	0	RS	Se compro terreno. EJECUCION DE DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047664	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTORES LAS CASCADAS, CARRIL Y LA GRUTA., PUERTO OCTAY.	548.386.000	0	470.297.321	548.386.000	78.088.679	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A		ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019426	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS, COMUNA PUERTO OCTAY	365.577.000	0	277.303.755	277.303.755	0	88.273.245	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048025	REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO SALUD PUERTO OCTAY	72.979.998	0	72.979.998	72.979.998	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
								TOTAL	1.125.751.998	100.000.000	839.640.114	937.478.753	97.838.639	88.273.245				
								INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	A		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048022	REPOSICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE PUERTO OCTAY	219.535.465	0	0	219.535.465	219.535.465	0	RS*	SEGUNDA Licitación ID 739231-2-LQ24 DESIERTA. Va a reevaluación para volver a licitar	PARA REEVALUACION	
31	02	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041629	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RUPANCO, COMUNA PUERTO OCTAY	1.076.150.000	0	0	62.845.000	62.845.000	1.013.305.000	RS	Para Licitación la adecuación de diseño. Licitación ID 1180747-1-LE24. Adjudicada	ADJUDICADA	
29	05	A		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048003	REPOSICION DE MAQUINA EXCAVADORA, PUERTO OCTAY	178.893.000	0	0	178.893.000	178.893.000	0	RS*	En licitación ID 739231-9-LQ24, cierra el 17-05-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA	
								TOTAL INICIATIVAS NUEVAS	1.474.578.465	0	0	461.273.465	461.273.465	1.013.305.000				
								TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY	2.600.330.463	100.000.000	839.640.114	1.398.752.218	559.112.104	1.101.578.245				
								COMUNA DE PURRANQUE										
								INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A		SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	9.220.000	0	13.831.000	13.831.000	2.089.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	1.363.287.000	96.587.325	0	371.435.100	371.435.100	895.264.575	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A		SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	19.500.000	11.700.000	0	7.800.000	7.800.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.332.356.292	2.503.839.275	1.425.133.969	1.693.270.725	268.136.756	135.246.292	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A		TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039687	CONSERVACION VEREDAS SECTOR NORTE COMUNA DE PURRANQUE	418.452.000	59.233.833	279.803.159	359.218.167	79.415.008	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A		TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039693	CONSERVACION 15 CAMINOS NO ENROLADOS DE PURRANQUE	413.790.000	277.743.977	106.023.387	136.046.023	30.022.636	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A		MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.270.130.000	0	53.600.873	300.000.000	246.399.127	970.130.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	1.143.244.000	0	0	270.622.000	270.622.000	872.622.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 27-09-2023. En Licitación ID 3443-5-LR24. Adjudicado 17-14-2024. EN EJECUCION	EJECUCION	
								TOTAL	8.985.899.292	2.958.324.410	1.864.561.388	3.152.223.015	1.287.661.627	2.875.351.867				
								INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041500	MEJORAMIENTO 4 CALLES DE CORTE ALTO, COMUNA PURRANQUE	1.072.445.000	0	0	30.000.000	30.000.000	1.042.445.000	RS	APROBADO CORE	NUEVO	
								TOTAL INICIATIVAS NUEVAS	1.072.445.000	0	0	30.000.000	30.000.000	1.042.445.000				
								TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	10.058.344.292	2.958.324.410	1.864.561.388	3.182.223.015	1.317.661.627	3.917.796.867				

SUBT.	ITEM	ESTAD	0	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL		
								COMUNA DE PUYEHUE											
								INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO											
31	02	A		RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	479.083.000	461.864.859	0	17.218.141	17.218.141	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40018788	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 12 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	633.888.000	0	0	243.721.600	243.721.600	390.166.400	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
								TOTAL	1.112.971.000	461.864.859	0	260.939.741	260.939.741	390.166.400					
								INICIATIVAS NUEVAS											
31	02	A		EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30070314	REPOSICION ESCUELA ESTACION NUEVO PORVENIR, PUYEHUE	196.372.000	0	0	41.693.459	41.693.459	154.678.541	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 16-11-2023 para Licitat. En licitación. Cierre el 02-02-2024. ID 2885-123-LQ23. Evaluación Ofertas	LICITACION		
29	04	A		EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	390.189.000	0	0	95.094.500	95.094.500	295.094.500	RS*	Licitación ID: 2886-6-LR24 - Fecha de Cierre: 29-05-2024. Evaluación de ofertas	LICITACION		
29	05	A		EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	6.988.000	0	0	6.988.000	6.988.000	0	RS*	Licitación ID: 2886-6-LR24 - Fecha de Cierre: 29-05-2024. Evaluación de ofertas	LICITACION		
31	02	N		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40004341	MEJORAMIENTO COSTANERA ENTRE LAGOS, PUYEHUE	8.400.193.000	0	0	283.113.960	283.113.960	8.117.079.040	RS	RESOLUCION EN TRAMITE	CONVENIO		
								TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	8.993.742.000	0	0	426.889.919	426.889.919	8.566.852.081					
								TOTAL COMUNA DE PUYEHUE	10.106.713.000	461.864.859	0	687.829.660	687.829.660	8.957.018.481					
								COMUNA DE RIO NEGRO											
								INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO											
31	02	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	1.101.154.000	251.835.000	235.108.092	849.319.000	614.210.908	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	1.013.684.000	166.766.823	329.166.617	426.575.333	97.408.716	420.341.844	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.214.537.665	0	0	170.067.300	170.067.300	1.044.470.365	RS	En Licitación ID 1180747-13-LR23. Licitación desierta. Se realizará trato Directo. Aumento Aprobado por CORE. Modificación de convenio enviado a U.T. para licitar. RE aprobado por MIDESO para adjudicar	PARA ADJUDICAR		
								TOTAL	3.329.375.665	418.601.823	564.274.709	1.445.961.633	881.686.924	1.464.812.209					
								INICIATIVAS NUEVAS											
31	02	N		SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013103	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUILMA, COMUNA DE RIO NEGRO	1.103.844.000	0	0	90.000.000	90.000.000	1.013.844.000	RS	Adecuación de diseño en licitación ID 1180747-4-LE24, cierre l 15-07-2024	LICITACION		
29	03	N		MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40049985	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO COMUNA DE RIO NEGRO	388.483.000	0	0	388.483.000	388.483.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 22-05-2024 para licitar	PARA LICITAR		
								TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.492.327.000	0	0	478.483.000	478.483.000	1.013.844.000					
								TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO	4.821.702.665	418.601.823	564.274.709	1.924.444.633	1.360.169.924	2.478.656.209					
								COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA											
								INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO											
31	02	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSANA	5.065.959.000	26.644.784	0	199.307.982	199.307.982	4.840.006.234	RS	Servicio de Salud Osorno ha efectuado 3 licitaciones y el monto de las ofertas superan el monto recomendado. RE Aprobado por MIDESO. Resolución Modificación convenio enviado a Unidad Técnica para Licitat 25-03-2024. ID Licitación 1180747-3-LR24, cierre el 04-06-2024. LICITACION DESIERTA	LICITACION		
31	02	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	1.016.239.000	739.484.791	167.522.159	198.980.682	31.458.523	77.773.527	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	273.048.600	273.048.600	238.449.400	RS	Licitación cerrada ID 3888-7-LR24. En evaluación de Ofertas	LICITACION		
29	03	A		MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037544	REPOSICION Y ADQUISICION VEHICULOS MUNICIPALES GESTION OPERATIVA, SAN JUAN DE LA COSTA	208.930.000	0	208.930.000	208.930.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO		
29	05	A		RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053743	ADQUISICION Y REPOSICION DE CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD, SAN JUAN DE LA COSTA	39.105.423	0	39.105.423	39.105.423	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO		
								TOTAL	6.841.731.423	766.129.575	415.557.582	919.372.687	503.815.105	5.156.229.161					
								TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	6.841.731.423	766.129.575	415.557.582	919.372.687	503.815.105	5.156.229.161					

SUBT.	ITEM	ESTAD	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE SAN PABLO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048761	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	1.085.747.000	0	6.597.360	561.915.666	555.318.306	523.831.334	RS	En ejecución la adecuación de diseño (termina en julio). Luego licitarán la ejecución	EJECUCION	
							TOTAL	1.085.747.000	0	6.597.360	561.915.666	555.318.306	523.831.334				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40043228	REPOSICION CANCHA VILLA SAN PABLO, COMUNA SAN PABLO	51.887.000	0	0	0	0	51.887.000	RS	CONVENIO EN TRÁMITE GORE	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	51.887.000	0	0	0	0	51.887.000				
							TOTAL COMUNA DE SAN PABLO	1.137.634.000	0	6.597.360	561.915.666	555.318.306	575.718.334				
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	0	5.000.000	5.000.000	2.900.590.000	RS	LICITACION CERRADA. Va a reevaluación por aumento de presupuesto	REEVALUACION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO	402.984.000	323.192.484	32.130.000	79.791.516	47.661.516	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	6.137.198.000	3.360.025.212	731.812.467	820.330.533	88.518.066	1.956.842.255	CF	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	288.170.000	13.661.200	0	274.508.800	274.508.800	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
22	11	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40032797	DIAGNOSTICO RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES PARA ELABORACIÓN NSCA CUENCA DEL RÍO RAHUE	234.834.000	23.400.000	0	40.000.000	40.000.000	171.434.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40033559	CONSTRUCCION COSAM RAHUE, COMUNA OSORNO	101.195.000	69.700.000	0	11.595.000	11.595.000	19.900.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	1.068.073.000	0	0	1.068.073.000	1.068.073.000	0	RS*	1ra Licitación desierta. Licitación ID 752-19-LR24, cierra el 17-05-2024. Adjudicado	ADJUDICADO	
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	282.205.000	0	0	282.205.000	282.205.000	0	RS*	1ra Licitación desierta. Licitación ID 752-19-LR24, cierra el 17-05-2024. Adjudicado	ADJUDICADO	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057048	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE OSORNO	429.927.960	0	429.927.960	429.927.960	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
24	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD OSORNO - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 3.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (LISTA ESPERA NUEVO)	544.703.000	112.703.000	0	432.000.000	432.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
							TOTAL	12.439.623.960	3.947.425.896	1.193.870.427	3.443.431.809	2.249.561.382	5.048.766.255				
							TOTAL PROVINCIALES	12.439.623.960	3.947.425.896	1.193.870.427	3.443.431.809	2.249.561.382	5.048.766.255				
							TOTAL PROVINCIA DE OSORNO	89.940.910.057	32.345.299.091	8.182.683.720	18.677.767.883	10.495.084.163	38.917.843.083				

SUBT.	ITEM	ESTAD	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PUERTO MONTT										
							INICIATIVAS EN EJECUCION										
							/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	9.191.489.000	6.137.186.799	0	145.768.111	145.768.111	2.908.534.090	RS	1ra Licitación Desierta. 2da Licitación 2324-126-LR24, cierra el 27-05-2024. 1 oferente. Revaluación aprobada por MIDESO	ADJUDICACION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	3.494.917.201	2.072.438.279	1.044.607.101	1.112.292.675	67.685.574	310.186.247	RS	EN EJECUCION, Obra Termina 2024, equipos y equipamientos 2024	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40026872	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD BARRIO PUERTO, CIUDAD DE PUERTO MONTT	175.010.000	32.600.000	0	48.900.000	48.900.000	93.510.000	RS	EN EJECUCION-Unidad Técnica SERVUI	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	661.592.000	7.625.000	0	50.000.000	50.000.000	603.967.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, cuarto trimestre 2024	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	658.592.000	7.625.000	0	50.000.000	50.000.000	600.967.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, cuarto trimestre 2024	EJECUCION	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	544.934.000	0	398.460.976	398.460.976	0	146.473.024	RS*	PARA REEVALUAR	EJECUCION	
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.166.264.000	710.526.617	172.669.000	172.669.000	0	283.068.383	RS*	PARA REEVALUAR	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	FAR	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	8.674.762.581	3.079.763.745	3.543.209.622	3.725.750.498	182.540.876	1.869.248.338	RS	EN EJECUCION-Fecha entrega Septiembre	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	2.265.362.000	0	0	58.929.900	58.929.900	2.206.432.100	RS	En Licitación ID 2324-185-LR24, cierra el 15-07-2024	LICITACION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT	2.791.798.000	0	0	50.000.000	50.000.000	2.741.798.000	RS	En proceso de plan de expropiaciones por SERVUI. Expropiaciones 2025 e inicio de Obras para 2026	EXPROPIACIONES	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	870.659.000	0	0	50.047.800	50.047.800	820.611.200	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitación. En preparación de bases por parte del DAEM	PARA LICITAR	
TOTAL								30.495.379.782	12.047.765.440	5.158.946.699	5.862.818.960	703.872.261	12.584.795.382				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	1.261.269.000	0	0	54.876.750	54.876.750	1.206.392.250	RS	Convenio remitido el 11-01-2024. Adecuación de diseño para Licitación.	PARA LICITAR	
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40035805	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL, PUERTO MONTT	977.955.000	0	0	50.000.000	50.000.000	927.955.000	RS	Convenio remitido a Unidad Técnica el 04-04-2024 para licitar	PARA LICITAR	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40056949	CONSERVACION CALLES COMUNA DE PUERTO MONTT	1.532.214.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.482.214.000	RS*	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 01-07-2024	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40058437	CONSTRUCCION DESNIVEL ROTONDA AV. SALVADOR ALLENDE - PARQUE INDUSTRIAL, PUERTO MONTT	246.329.000	0	0	15.000.000	15.000.000	231.329.000	RS	CONVENIO EN TRÁMITE GORE	CONVENIO	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								4.017.767.000	0	0	169.876.750	169.876.750	3.847.890.250				
TOTAL COMUNA DE P. MONTT								34.513.146.782	12.047.765.440	5.158.946.699	6.032.695.710	873.749.011	16.432.685.632				

SUBT.	ITEM	ESTAD	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE CALBUCO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO	15.414.816.000	4.976.677.202	4.417.114.055	4.552.350.013	135.235.958	5.885.788.785	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.614.626.546	1.036.752.441	0	0	0	577.874.105	RS	EN LIQUIDACION CON CARGO -U.T. Documentos de liquidación con observaciones	LIQUIDADO	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	110.000.000	71.500.000	0	18.500.000	18.500.000	20.000.000	RS*	EN EJECUCION, termina 2024	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	954.342.000	0	0	57.171.000	57.171.000	897.171.000	RS	2da Licitación Desierta. 3ra Licitación 3479-91-LR24, cierra el 09-07-2024. Evaluación ofertas	LICITACION	
TOTAL								18.093.784.546	6.084.929.643	4.417.114.055	4.628.021.013	210.906.958	7.380.833.890				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20181416	REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO	1.294.862.000	0	0	54.531.000	54.531.000	1.240.331.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 23-11-2023. A la espera que se apruebe diseño de adecuación	PARA REEVALUAR	
31	02	N	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40049581	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA QUEULLÍN	984.384.000	0	0	50.000.000	50.000.000	934.384.000	RS	Convenio enviado el 19/04/2024 a Unidad Técnica para Licitar	PARA LICITAR	
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								2.279.246.000	0	0	104.531.000	104.531.000	2.174.715.000				
TOTAL COMUNA DE CALBUCO								20.373.030.546	6.084.929.643	4.417.114.055	4.732.552.013	315.437.958	9.555.548.890				
							COMUNA DE COCHAMO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	68.272.200	0	61.157.800	61.157.800	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	48.657.768	0	73.712.232	73.712.232	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS, COCHAMO	696.805.504	594.081.081	102.724.423	102.724.423	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	410.049.000	0	0	50.000.000	50.000.000	360.049.000	RS*	Licitación desierta. Proyecto a reevaluación por reajuste de partidas	REEVALUACION	
31	02	A	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	0	59.518.400	59.518.400	2.788.073.600	RS	1ra y 2da Licitación desierta. En preparación nueva licitación	PARA LICITAR	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	289.138.980	0	103.142.400	103.142.400	0	185.996.580	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
TOTAL								4.495.385.484	711.011.049	205.866.823	450.255.255	244.388.432	3.334.119.180				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	1.549.454.000	0	0	57.363.500	57.363.500	1.492.090.500	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitar el 11-01-2023	PARA LICITAR	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	1.563.113.000	0	0	50.778.250	50.778.250	1.512.334.750	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitar el 11-01-2023	PARA LICITAR	
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								3.112.567.000	0	0	108.141.750	108.141.750	3.004.425.250				
TOTAL COMUNA DE COCHAMO								7.607.952.484	711.011.049	205.866.823	558.397.005	352.530.182	6.338.544.430				

SUBT.	ITEM	ESTAD	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE FRESIA										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.319.065	406.794.679	0	26.304.877	26.304.877	105.219.509	RS	Proyecto liquidado. Liquidación aprobada. Posterior reevaluación	PARA REEVALUAR	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	0	20.000.000	20.000.000	46.023.294	RS	Proyecto LIQUIDADO de mutuo acuerdo. A la espera de antecedentes para reevaluar	PARA REEVALUAR	
							TOTAL	1.029.109.065	831.561.385	0	46.304.877	46.304.877	151.242.803				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	1.457.683.000	0	0	108.420.750	108.420.750	1.349.262.250	RS	En Licitación. ID 4037-53-LR24, cierra el 17-05-2024. Evaluación ofertas	LICITACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40025344	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	839.503.000	0	0	50.000.000	50.000.000	789.503.000	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL		
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40042403	CONSERVACION 9 CAMINOS NO ENROLADOS 7 SECTORES, COMUNA DE FRESIA	987.774.000	0	0	50.000.000	50.000.000	937.774.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación el 08-03-2024. ID Licitación:4037-58-LR24, cierra 16-05-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40054955	CONSERVACION 17 CAMINOS NO ENROLADOS 7 SECTORES, COMUNA DE FRESIA	800.512.000	0	0	50.000.000	50.000.000	750.512.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación el 08-03-2024. ID Licitación:4037-56-LR24, cierra el 15-05-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA	
29	05	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE FRESIA	650.972.000	0	0	70.000.000	70.000.000	580.972.000	RS*	En Licitación ID 4037-85-LR24, cierra el 13-08-2024	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	4.736.444.000	0	0	328.420.750	328.420.750	4.408.023.250				
							TOTAL COMUNA DE FRESIA	5.765.553.065	831.561.385	0	374.725.627	374.725.627	4.559.266.053				
							COMUNA DE FRUTILLAR										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.658.052.844	6.608.656.815	0	23.263.087	23.263.087	26.132.942	RS	En ejecución, saldo equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	359.714.922	2.851.679	2.851.679	0	87.005.399	RS	Proyecto liquidado de mutuo acuerdo. Ingresado informe de liquidación. A la espera que el Municipio Reevalúe	PARA REEVALUAR	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILÓPEZ, FRUTILLAR	289.774.881	0	268.112.123	289.774.881	21.662.758	0	RS	EN EJECUCION - Termina 2024	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	901.920.000	1.207.211	0	50.404.318	50.404.318	850.308.471	RS	En licitación ID 2289-36-LR24, cierra el 19-06-2024. Evaluación de ofertas	LICITACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	265.791.772	0	59.165.826	59.165.826	0	RS	Obra se encuentra a espera de resolución de observaciones de EFE.	PARALIZADA	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	350.000.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	966.154.000	8.977.250	13.386.350	53.116.212	39.729.862	904.060.538	RS	En ejecución DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra segundo semestre 2024	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40034637	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR	443.595.000	210.086.308	197.785.535	233.508.692	35.723.157	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL	10.434.026.323	7.454.434.278	482.135.687	762.084.695	279.949.008	2.217.507.350				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40045839	ADQUISICION VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PACIENTES DIALIZADOS, COMUNA DE FRUTILLAR	95.438.000	0	0	31.812.666	31.812.666	63.625.334	RS*	En licitación ID 2289-39-LP24, cierra el 12-06-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA	
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40031422	REPOSICION CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNA DE FRUTILLAR	238.375.000	0	0	0	0	238.375.000	RS*	CONVENIO EN TRÁMITE GORE	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	333.813.000	0	0	31.812.666	31.812.666	302.000.334				
							TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	10.767.839.323	7.454.434.278	482.135.687	793.897.361	311.761.674	2.519.507.684				
							COMUNA DE LLANQUIHUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	420.129.997	64.936	64.033	55.809.462	55.745.429	364.255.599	RS	En segunda Licitación ID 817-1-O124, cierra el 14-02-2024. Evaluación Ofertas	LICITACION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.410.977.664	3.401.507.040	0	9.470.624	9.470.624	0	RS	En ejecución - Saldos equipamientos	EJECUCION	
							TOTAL	3.831.107.661	3.401.571.976	64.033	65.280.086	65.216.053	364.255.599				
							TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE	3.831.107.661	3.401.571.976	64.033	65.280.086	65.216.053	364.255.599				

SUBT.	ITEM	ESTAD	0	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
								COMUNA DE LOS MUERMOS										
								INICIATIVAS EN EJECUCION										
								/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A		MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	91.234.475	0	9.916.000	9.916.000	36.499.525	RS	En proceso de Liquidación con cargo. No envían liquidación	LIQUIDACION	
31	02	A		RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	22.504.000	0	6.815.000	6.815.000	0	RS	En proceso de liquidación por parte de Unidad Técnica. Liquidación ingresada, en revisión	LIQUIDACION	
31	02	A		SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	1.143.681.471	556.757.937	0	62.237.125	62.237.125	524.686.409	RS	Aumento de presupuesto aprobado por el CORE para adjudicar	PARA ADJUDICAR	
31	02	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031458	CONSERVACION VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	799.048.284	736.508.740	22.587.104	44.273.004	21.685.900	18.266.540	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	868.293.348	2.610.000	734.804.834	734.804.834	0	130.878.514	RE	EN EJECUCION/RE por modificaciones en contrato de Obras y aumento de Consultorías	EJECUCION	
31	02	A		RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30465403	CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS	1.197.073.128	1.654.624	397.748.076	397.748.076	0	797.670.428	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30463128	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE MANUEL MONTT, COMUNA DE LOS MUERMOS	996.284.853	2.585.513	0	49.962.210	49.962.210	943.737.130	RS	ADJUDICACION - Para aprobación CORE aumento de presupuesto. Modificación de convenio con toma de razón	MOD CONVENIO	
31	02	A		TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014564	CONSERVACION DE 11 CAMINOS VECINALES, LOS MUERMOS	842.821.230	842.821.230	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
								TOTAL	6.014.171.314	2.256.676.519	1.155.140.014	1.305.756.249	150.616.235	2.451.738.546				

								INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A		EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40004598	REPOSICION CENTRO CULTURAL, COMUNA LOS MUERMOS	63.124.000	0	0	33.124.000	33.124.000	30.000.000	RS	En licitación ID 387-20-LE24, cierra el 22-07-2024	LICITACION	
29	03	A		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40022434	REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, MANICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	90.000.057	0	90.000.057	90.000.057	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	N		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040251	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES SECTOR CAÑITAS, ETAPA I, COMUNA DE LOS MUERMOS	842.257.000	0	0	50.000.000	50.000.000	792.257.000	RS	En licitación ID 387-19-LR24, cierra el 15-07-2024	LICITACION	
31	02	N		SALUD	LIBRE	EJECUCION	30102786	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LOS PIQUES, LOS MUERMOS	1.318.047.000	0	0	0	0	1.318.047.000	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL		
31	02	N		SALUD	LIBRE	EJECUCION	40024945	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CUMBRE ALTA, LOS MUERMOS	1.324.261.000	0	0	0	0	1.324.261.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 04-04-2024 para licitar	PARA LICITAR	
29	05	N		SALUD	LIBRE	EJECUCION	40034362	REPOSICION EQUIPOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, LOS MUERMOS	232.573.600	0	232.573.600	232.573.600	0	0	RS*	Licitación ID: 387-5-LQ24 - ADJUDICADA	ADJUDICADA	
								TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.870.262.657	0	322.573.657	405.697.657	83.124.000	3.464.565.000				
								TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS	9.884.433.971	2.256.676.519	1.477.713.671	1.711.453.906	233.740.235	5.916.303.546				

								COMUNA DE MAULLIN										
								INICIATIVAS EN EJECUCION										
								/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A		EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	5.000.000	5.000.000	132.618.000	RS	En preparación reevaluación. SIN RATE 2023 Y 2024	PARA REEVALUAR	
31	02	A		MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	54.974.000	0	0	5.000.000	5.000.000	49.974.000	RS	Aumento de presupuesto aprobado por MIDESO, para aprobación CORE	APROBACION CORE	
31	02	A		TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40035233	CONSERVACION 7 CAMINOS VECINALES, COMUNA DE MAULLIN	770.268.359	315.376.684	349.888.898	349.888.898	0	105.002.777	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40034838	MEJORAMIENTO CALLES LOTE O TIERRA VERDE, CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN	1.249.000.791	906.261.060	303.956.367	342.140.178	38.183.811	599.553	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A		DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	0	17.396.800	17.396.800	816.849.200	RS	Municipio debe evaluar continuidad de proyecto por localización en zona de Consejo de Monumentos. Resiliación convenio	RESILIACION CONVENIO	
29	05	A		SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	1.268.796.681	0	0	50.000.000	50.000.000	1.218.796.681	RS*	Modificación de convenio enviado a U.T. el 13-12-2023. En Licitación ID 4086-1-LR24, cierra el 14-03-2024. En evaluación ofertas	LICITACION	
31	02	A		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	929.674.000	0	0	57.413.000	57.413.000	872.261.000	RS	Licitación Desierta. Reevaluación aprobada por MIDESO y CORE para licitar	PARA LICITAR	
								TOTAL	5.244.577.831	1.221.637.744	653.845.265	826.838.876	172.993.611	3.196.101.211				

								INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N		SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005800	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE MISQUIHUE, MAULLIN	1.166.683.000	0	0	0	0	1.166.683.000	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 01-07-2024	CONVENIO	
								TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.166.683.000	0	0	0	0	1.166.683.000				
								TOTAL COMUNA DE MAULLIN	6.411.260.831	1.221.637.744	653.845.265	826.838.876	172.993.611	4.362.784.211				

SUBT.	ITEM	ESTAD	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PUERTO VARAS										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	5.344.351.000	1.076.381.867	0	50.454.903	50.454.903	4.217.514.230	RS	En licitación ID 2852-22-LR24, cierra el 25-06-2024. LICITACION DESIERTA	LICITACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	59.261.287	9.776.650	18.162.062	8.385.412	9.776.651	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	2.104.302.852	785.565.955	797.718.338	797.718.338	0	521.018.559	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	01	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	18.083.000	11.917.000	81.917.000	70.000.000	100.000.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	1.007.607.777	668.837.814	338.769.963	338.769.963	0	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	1.109.743.934	0	0	50.809.000	50.809.000	1.058.934.934	RS	En contratación	CONTRATACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	1.064.650.280	0	0	57.206.253	57.206.253	1.007.444.027	RS	Licitación cerrada en evaluación de oferta. ADJUDICADA	ADJUDICADA	
29	03	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40039211	ADQUISICION CAMIÓN ALIIBE PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	101.136.196	0	101.136.196	101.136.196	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL	11.018.992.039	2.608.129.923	1.259.318.147	1.496.173.715	236.855.568	6.914.688.401				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40019874	RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL EL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS	286.746.000	0	0	56.746.000	56.746.000	230.000.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 12-09-2023. En Licitación ID 827-14-O124, cierra el 12-09-2024	LICITACION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40042379	CONSERVACION ACERAS SECTOR PUERTO CHICO DE PUERTO VARAS	492.932.777	0	42.204.151	108.190.000	65.985.849	384.742.777	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019241	CONSTRUCCION SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS, PUERTO VARAS	870.094.000	0	0	57.523.500	57.523.500	812.570.500	RS	En licitación ID 2852-18-LR24, cierra el 06-05-2024. Evaluación de ofertas	LICITACION	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30087304	REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA, PUERTO VARAS	1.331.403.000	0	0	54.500.250	54.500.250	1.276.902.750	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 04-04-2024. Preparación Licitación.	PARA LICITAR	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042377	MEJORAMIENTO CALLES MANZANAL Y LOS ÁNGELES, COMUNA DE PUERTO VARAS	995.184.000	0	0	0	0	995.184.000	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 01-07-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.976.359.777	0	42.204.151	276.959.750	234.755.599	3.699.400.027				
							TOTAL COMUNA DE P.VARAS	14.995.351.816	2.608.129.923	1.301.522.298	1.773.133.465	471.611.167	10.614.088.428				

SUBT.	ITEM	ESTAD	0	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL		
								PROVINCIALES											
								INICIATIVAS EN EJECUCION											
								/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO											
31	02	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.361.531.000	3.231.378.791	3.800.000	130.152.209	126.352.209	0	RS	En Ejecución, equipamientos (motricidad)	EJECUCION		
31	02	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	55.480.000	0	26.920.000	26.920.000	0	RS	EN EJECUCION/Espera de RS (Ejecución) para el pago del saldo	EJECUCION		
31	01	A		RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT	493.460.800	474.440.800	18.500.000	19.020.000	520.000	0	RS	EN EJECUCION-DOH	EJECUCION		
31	02	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.980.896.039	3.773.268.635	0	107.627.404	107.627.404	100.000.000	RS	EN EJECUCION-Pendiente pago de fachada	EJECUCION		
31	02	A		EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	2.327.104.000	191.791.026	0	56.030.085	56.030.085	2.079.282.889	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.760.024.400	2.304.826.201	0	455.198.199	455.198.199	0	RS	TERMINADO-Pago reajuste	TERMINADO		
31	02	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.080.716.940	952.647.107	1.178.817.512	1.278.369.812	99.552.300	1.849.700.021	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, COMUNA DE PUERTO MONTT	2.878.340.798	2.866.250.589	0	12.090.209	12.090.209	0	RS*	EN EJECUCION (Pago reajuste)	EJECUCION		
31	02	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	79.550.669	0	52.710.331	52.710.331	130.000.000	RS	EN EJECUCION-Etapa 3 del diseño	EJECUCION		
31	02	A		TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLÍN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	1.495.938.000	746.232.362	707.539.466	720.500.975	12.961.509	29.204.663	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
24	03	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN GLOSA 03 SALUD - SERVICIO DE SALUD RELONCAVI (LISTA DE ESPERA)	756.080.790	0	0	151.217.000	151.217.000	604.863.790	RS**	EN EJECUCION			
29	05	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	40046863	REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL PUERTO MONTT, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ	2.208.718.000	202.288.100	393.055.019	393.055.019	0	1.613.374.881	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
29	04	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	33.022.000	3.208.240	25.513.600	29.813.760	4.300.160	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
29	05	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	323.287.000	99.520.831	50.937.296	223.766.169	172.828.873	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
29	03	A		SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008014	ADQUISICION VEHICULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATO PROVINCIA LLANQUIHUE	215.631.000	0	0	57.815.500	57.815.500	157.815.500	RS*	En licitación ID 752-22-LQ24, evaluación ofertas	LICITACION		
29	03	A		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057049	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE LLANQUIHUE	431.446.995	0	431.446.995	431.446.995	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO		
29	04	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitación Pabellón CMA	387.114.086	325.919.213	0	61.194.873	61.194.873	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
24	01-002	C		ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	780.000.000	0	314.865.840	780.000.000	465.134.160	0	RS***	EN EJECUCION			
24	03-004	C		ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - MUNICIPALIDADES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	0	RS***	EN EJECUCION			
TOTAL									26.907.972.848	15.306.802.564	3.124.475.728	5.036.928.540	1.912.452.812	6.564.241.744					
TOTAL PROVINCIALES									26.907.972.848	15.306.802.564	3.124.475.728	5.036.928.540	1.912.452.812	6.564.241.744					
TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE									141.057.649.327	51.924.520.521	16.821.684.259	21.905.902.589	5.084.218.330	67.227.226.217					

SUBT.	ITEM	ESTAD	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE ANCUD										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	70.700.000	0	30.800.000	30.800.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, ANCUD	2.028.170.000	1.415.527.419	113.503.424	305.784.683	192.281.259	306.857.898	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	1.368.003.000	0	0	66.245.953	66.245.953	1.301.757.047	RS	En Licitación ID 2660-45-LR24,cierra el 23-07-2024	LICITACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	863.258.000	441.258.904	7.690.389	421.999.096	414.308.707	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	159.865.999	0	159.865.999	159.865.999	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	201.855.921	0	201.855.921	201.855.921	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL	4.722.652.920	1.927.486.323	482.915.733	1.186.551.652	703.635.919	1.608.614.945				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041565	ADQUISICION DE DOS RETROEXCAVADORAS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	222.510.000	0	0	91.606.494	91.606.494	130.903.506	RS*	En Licitación ID 2660-48-LQ24, cierra el 04-07-2024. Evaluación ofertas	LICITACION	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30471852	INSTALACION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD	1.222.405.000	0	0	30.000.000	30.000.000	1.192.405.000	RS	CONVENIO EN TRÁMITE GORE	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.444.915.000	0	0	121.606.494	121.606.494	1.323.308.506				
							TOTAL COMUNA DE ANCUD	6.167.567.920	1.927.486.323	482.915.733	1.308.158.146	825.242.413	2.931.923.451				
							COMUNA DE CASTRO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	500.518.000	444.783.294	0	55.734.706	55.734.706	0	RE	Obra liquidada. En RE para retomar las Obras Civiles, y actualizar precios	REEVALUACION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO	102.382.531	92.144.278	0	10.238.253	10.238.253	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	602.900.531	536.927.572	0	65.972.959	65.972.959	0				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	15.185.444.000	0	0	300.000.000	300.000.000	14.885.444.000	RS	En Licitación ID 827-19-0123, cierra el 18-01-2024. Evaluación Oferta (Reevaluación aprobada por CORE para adjudicar) monto oferta supera el costo	PARA ADJUDICAR	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40048286	CONSTRUCCION REDES SANITARIAS Y URBANIZACIONES COMPLEMENTARIAS DIVERSOS SECTORES DE CASTRO	1.640.280.000	0	0	200.000.000	200.000.000	1.440.280.000	RS	En Licitación ID 966131-60-LR24,cierra el 09-07-2024. Licitación DESIERTA	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	16.825.724.000	0	0	500.000.000	500.000.000	16.325.724.000				
							TOTAL COMUNA DE CASTRO	17.428.624.531	536.927.572	0	565.972.959	565.972.959	16.325.724.000				

SUBT.	ITEM	ESTAD	0	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL		
								COMUNA DE CHONCHI											
								INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO											
31	02	A		SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	1.170.221.000	509.363.205	282.998.424	660.857.795	377.859.371	0	RS	EN EJECUCION-Termina en octubre	EJECUCION		
31	02	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	730.167.000	611.483.969	0	118.683.031	118.683.031	0	RS	EN EJECUCION-EQUIPOS, EQUIPAMIENTO	EJECUCION		
31	02	A		EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	87.460.000	51.313.682	0	36.146.318	36.146.318	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	4.787.424.000	100.461.367	0	120.000.000	120.000.000	4.566.962.633	RS	En licitación ID 4318-13-LR24, cierra el 05-07-2024. Evaluación de ofertas	LICITACION		
22	11	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE	120.000.000	110.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40019383	CONSTRUCCION ACERAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	544.979.250	277.304.652	267.674.598	267.674.598	0	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	489.402.000	0	0	80.000.000	80.000.000	409.402.000	RS*	Reevaluación aprobada CORE. Modificación de convenio	MOD CONVENIO		
31	02	A		DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	3.727.724.000	0	0	199.451.782	199.451.782	3.528.272.218	RS	Licitación desierta. Aumento de presupuesto aprobado CORE	PARA LICITAR		
31	02	A		RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	83.566.000	0	0	12.534.900	12.534.900	71.031.100	RS	Municipio reevaluará iniciativa, para separar por etapa el diseño (Oficio ingresado al Gore para Reevaluar)	PARA REEVALUAR		
31	02	A		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040080	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE 8 SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	786.710.000	0	339.196.534	348.942.780	9.746.246	437.767.220	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
								TOTAL	12.527.653.250	1.659.926.875	889.869.556	1.854.291.204	964.421.648	9.013.435.171					
								INICIATIVAS NUEVAS											
29	05	A		ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40013891	REPOSICION LUMINARIAS PARA DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	316.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	266.000.000	RS	1° Licitación ID: 4318-2-LQ24 - DESIERTA - 2 ° Licitación ID: 4318-9-LQ24, CONTRATACION	CONTRATACION		
31	02	N		MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40040317	REPOSICION REFUGIOS PEATONALES CON ILUMINACIÓN EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	153.246.000	0	0	153.246.000	153.246.000	0	RS	En Licitación ID 4318-14-LQ24, cierra el 04-07-2024. Evaluación ofertas	LICITACION		
31	02	N		SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013031	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL NATRI, CHONCHI	1.290.291.000	0	0	30.000.000	30.000.000	1.260.291.000	RS	CONVENIO EN TRÁMITE GORE	CONVENIO		
								TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.759.537.000	0	0	233.246.000	233.246.000	1.526.291.000					
								TOTAL COMUNA DE CHONCHI	14.287.190.250	1.659.926.875	889.869.556	2.087.537.204	1.197.667.648	10.539.726.171					
								COMUNA DE CURACO DE VELEZ											
								INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO											
29	03	A		EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40043012	REPOSICION BUSES CORPORACION MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	294.195.064	263.047.834	31.147.230	31.147.230	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO		
31	02	A		DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	3.286.992.090	0	1.140.420.122	1.591.848.122	451.428.000	1.695.143.968	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40053634	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 5 SECTORES RURALES, CURACO DE VÉLEZ	910.710.000	0	31.374.074	117.497.000	86.122.926	793.213.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
								TOTAL	4.491.897.154	263.047.834	1.202.941.426	1.740.492.352	537.550.926	2.488.356.968					
								INICIATIVAS NUEVAS											
31	02	A		SALUD	LIBRE	DISEÑO	30112096	REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ	161.467.000	0	0	24.220.050	24.220.050	137.246.950	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-12-2023 para Licitación. ID Licitación:507428-13-LP24, cierra 15-03-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA		
31	02	A		MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30072730	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	394.951.000	0	0	56.731.000	56.731.000	338.220.000	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 11-01-2024 PARA LICITAR (Arquitectura)	PARA LICITAR		
29	05	N		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40050854	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES DE RSD, COMUNA CURACO DE VELEZ	32.284.000	0	0	32.284.000	32.284.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
29	03	N		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40050854	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES DE RSD, COMUNA CURACO DE VELEZ	219.880.000	0	0	0	0	219.880.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
								TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	808.582.000	0	0	113.235.050	113.235.050	695.346.950					
								TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	5.300.479.154	263.047.834	1.202.941.426	1.853.727.402	650.785.976	3.183.703.918					

SUBT.	ITEM	ESTAD	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE DALCAHUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION										
							/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	1.273.025.000	969.281.902	180.473.525	303.743.098	123.269.573	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUÍN, COMUNA DE DALCAHUE	984.660.233	924.869.501	59.790.732	59.790.732	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	1.240.772.005	955.061.933	110.080.719	285.710.072	175.629.353	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040021	MEJORAMIENTO 4 VIAS CIUDAD DE DALCAHUE	302.929.029	124.523.263	120.736.923	178.405.766	57.668.843	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.142.543.000	0	374.296.671	481.375.174	107.078.503	661.167.826	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040024	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, COMUNA DE DALCAHUE	545.896.000	0	100.599.989	261.397.006	160.797.017	284.498.994	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	5.489.825.267	2.973.736.599	945.978.559	1.570.421.848	624.443.289	945.666.820				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE	2.970.033.000	0	0	80.000.000	80.000.000	2.890.033.000	RS	Convenio de colaboración enviado a Subdere el 16-05-2024	CONVENIO	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40052180	CONSTRUCCION SSR SECTOR TEHUACO, COMUNA DE DALCAHUE	41.884.000	0	0	10.000.000	10.000.000	31.884.000	RS	ADJUDICADO	ADJUDICADO	
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049055	ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, COMUNA DE DALCAHUE	447.679.000	0	0	40.000.000	40.000.000	407.679.000	RS*	El licitación ID 3520-20-LR24, cierra el 17-06-2024. Evaluación de ofertas	LICITACION	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049055	ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, COMUNA DE DALCAHUE	174.783.000	0	0	35.000.000	35.000.000	139.783.000	RS*	El licitación ID 3520-20-LR24, cierra el 17-06-2024. Evaluación de ofertas	LICITACION	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40053067	CONSTRUCCION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTOR 18 DE SEP, COMUNA DE DALCAHUE	1.149.483.000	0	0	30.000.000	30.000.000	1.119.483.000	RS*	Aprobado CORE	APROBADO CORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	4.783.862.000	0	0	195.000.000	195.000.000	3.469.379.000				
							TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	10.273.687.267	2.973.736.599	945.978.559	1.765.421.848	819.443.289	4.415.045.820				
							COMUNA DE PUQUELDON										
							INICIATIVAS EN EJECUCION										
							/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.692.374.841	0	5.000.000	5.000.000	602.261.159	RS	CONSULTORIAS (Por obras pendientes) TERMINADAS- En espera de antecedentes para reevaluación OBRAS (Obra liquidada).	PARA REEVALUACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	791.188.000	3.000.000	0	6.000.000	6.000.000	782.188.000	RS	EN EJECUCION Consultorias para permiso de edificación y accesibilidad. Posterior va a reevaluación (2025)	EJECUCION	
							TOTAL	4.090.824.000	2.695.374.841	0	11.000.000	11.000.000	1.384.449.159				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	617.537.000	0	0	95.252.316	95.252.316	522.284.684	RS*	En Licitación ID 816696-20-LR24, cierra el 09-08-2024	LICITACION	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	222.122.000	0	0	30.000.000	30.000.000	192.122.000	RS*	En Licitación ID 816696-20-LR24, cierra el 09-08-2024	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	839.659.000	0	0	125.252.316	125.252.316	714.406.684				
							TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	4.930.483.000	2.695.374.841	0	136.252.316	136.252.316	2.098.855.843				

SUBT.	ITEM	ESTAD	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE QUEILEN										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.355.502.000	1.045.300.291	0	310.201.709	310.201.709	0	RS	OBRA LIQUIDADADA. Aumento presupuesto aprobado MIDESO. A la espera de autorizacion de aumento de recursos CORE	RE APROBACION CORE	
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049291	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA DE TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	518.702.000	0	295.296.328	518.702.000	223.405.672	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	1.874.204.000	1.045.300.291	295.296.328	828.903.709	533.607.381	0				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	176.114.000	0	131.019.000	176.114.000	45.095.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	558.128.000	0	0	0	0	558.128.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 15-11-2023. En Licitación ID 2994-2-LR24, cierra el 05-02-2024. LICITACION DESIERTA		
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40015505	REPOSICION BUS MUNICIPAL DE QUEILEN	271.413.000	0	0	271.413.000	271.413.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.005.655.000	0	131.019.000	447.527.000	316.508.000	558.128.000				
							TOTAL COMUNA DE QUEILEN	2.879.859.000	1.045.300.291	426.315.328	1.276.430.709	850.115.381	558.128.000				
							COMUNA DE QUELLON										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	1.763.379.868	1.654.846.517	108.533.351	108.533.351	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	776.435.000	181.604.142	0	73.002.464	73.002.464	521.828.394	RS	OBRA LIQUIDADADA. Aumento de presupuesto aprobado por MIDESO. Aprobado CORE. Convenio enviado a U.T. para licitar	PARA LICITAR	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	0	10.350.000	10.350.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	47.080.800	0	46.172.200	46.172.200	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	0	23.060.000	23.060.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	1.073.806.740	321.229.377	343.542.656	752.577.363	409.034.707	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	269.542.876	269.542.876	1.141.774.270	RS	4TA Licitación ID 2928-12-LR24, CIERRA EL 08-04-2024. Licitación Desierta. Va a 5ta Licitación. Evaluación ofertas	LICITACION	
							TOTAL	5.193.366.754	2.246.525.836	452.076.007	1.283.238.254	831.162.247	1.663.602.664				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007743	REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON	130.090.000	0	0	20.000.000	20.000.000	110.090.000	RS	En licitación ID , cierra el 06-06-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	130.090.000	0	0	20.000.000	20.000.000	110.090.000				
							TOTAL COMUNA DE QUELLON	5.323.456.754	2.246.525.836	452.076.007	1.303.238.254	851.162.247	1.773.692.664				
							COMUNA DE QUEMCHI										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES	547.411.000	253.005.532	0	5.000.000	5.000.000	289.405.468	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	LIQUIDADADO	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI	477.979.805	358.482.829	0	5.000.000	5.000.000	114.496.976	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	LIQUIDADADO	
31	02	A	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	825.700.976	825.700.976	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
33	03-100	C	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	13.759.596.000	0	0	500.000.000	500.000.000	13.259.596.000	RS	En Licitación ID 4195-83-LR23, cierra el 11/03/2024. Licitación Desierta. Va a reevaluación	REEVALUACION	
31	02	C	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	597.792.000	0	0	80.000.000	80.000.000	517.792.000	RS	En Licitación ID 4195-83-LR23, cierra el 11/03/2024. Licitación Desierta		
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033325	CONSERVACION CAMINOS ISLA TAC, COMUNA DE QUEMCHI.	191.000.000	0	168.296.360	191.000.000	22.703.640	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	16.399.479.781	1.437.189.337	168.296.360	781.000.000	612.703.640	14.181.290.444				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049738	CONSERVACION CAMINOS MECHUQUE Y CHENIAO-VOIGUE	660.823.000	0	0	112.576.100	112.576.100	548.246.900	RS*	En Licitación ID 4195-1-LR24, cierra el 05-02-2024. Adjudicado	ADJUDICADO	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	1.390.903.000	0	0	267.270.900	267.270.900	1.123.632.100	RS	1ra Licitación desierta. ID 4195-19-LR24, cierra el 12-04-2024. DESIERTA	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.051.726.000	0	0	379.847.000	379.847.000	1.671.879.000				
							TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	18.451.205.781	1.437.189.337	168.296.360	1.160.847.000	992.550.640	15.853.169.444				

SUBT.	ITEM	ESTAD	0	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL		
								COMUNA DE QUINCHAO											
								INICIATIVAS EN EJECUCION											
								/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO											
31	02	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	1.212.518.000	730.000	310.646.661	1.211.788.000	901.141.339	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.209.365.000	0	0	812.809.500	812.809.500	396.555.500	RS	PARA REEVALUAR	PARA REEVALUAR		
29	05	A		TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	492.660.000	0	492.660.000	492.660.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO		
29	03	A		TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	254.939.084	0	254.939.084	254.939.084	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO		
								TOTAL	3.169.482.084	730.000	1.058.245.745	2.772.196.584	1.713.950.839	396.555.500					
								INICIATIVAS NUEVAS											
31	02	A		EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40027221	REPOSICION ESCUELA RURAL DE ALAO, QUINCHAO	2.300.239.000	0	0	36.650.303	36.650.303	2.263.588.697	RS	En Licitación ID 3768-13-LR24, cierra el 09-08-2024	LICITACION		
31	02	N		EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40033589	RESTAURACION TEMPLO JESÚS NAZARENO DE CAGUACH, QUINCHAO	441.291.000	0	0	50.000.000	50.000.000	391.291.000	RS	Actualización COSTO aprobado por CORE	APROBACION CORE		
								TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.741.530.000	0	0	86.650.303	86.650.303	2.654.879.697					
								TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	5.911.012.084	730.000	1.058.245.745	2.858.846.887	1.800.601.142	3.051.435.197					
								PROVINCIALES											
								INICIATIVAS EN EJECUCION											
								/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO											
31	02	A		DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	1.528.367.000	527.771.961	0	5.000.000	5.000.000	995.595.039	RS	IND Licitará el muro de contención (Estuvo paralizada). Luego de terminado el muro va a RE para iniciar OBRAS	PARA REEVALUAR		
31	02	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	5.020.949.434	4.328.065.595	320.117.571	692.883.839	372.766.268	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ	1.298.249.800	798.128.503	0	5.000.000	5.000.000	495.121.297	RS*	Licitaciones por mayor monto, vialidad no ha solicitado RE.	PARA REEVALUAR		
31	02	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	6.102.325.000	2.666.320.490	40.679.515	289.293.170	248.613.655	3.146.711.340	RS	Proyecto liquidado. Constructora San Felipe. Para reevaluar	LIQUIDADO. Para reevaluar		
31	02	A		TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	3.411.213.069	6.105.838	1.010.546.638	1.004.440.800	6.247.496.293	RS	EN EJECUCION Etapa de expropiaciones, ejecución de Obras en 2025	EJECUCION		
29	03	A		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057050	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE CHILOE	426.807.780	0	426.807.780	426.807.780	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO		
29	05	A		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	1.018.636.000	0	0	434.159.899	434.159.899	584.476.101	RS*	PARA LICITAR (GORE)	PARA LICITAR		
29	03	A		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	309.468.000	0	0	138.384.000	138.384.000	171.084.000	RS*	PARA LICITAR (GORE)	PARA LICITAR		
24	01-002	C		ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	2.449.908.000	0	2.426.693.732	2.449.908.000	23.214.268	0	RS***	EN EJECUCION			
24	03	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN GLOSA 03 SALUD - SERVICIO DE SALUD CHILOÉ (LISTA ESPERA)	583.995.000	478.195.000	0	105.800.000	105.800.000	0	RS**	ESPERA RENDICION PRIMERA CAJA PARA TRANSFERIR 2024			
								TOTAL	29.407.962.014	12.209.694.618	3.220.404.436	5.557.783.326	2.337.378.890	11.640.484.070					
								TOTAL PROVINCIALES	29.407.962.014	12.209.694.618	3.220.404.436	5.557.783.326	2.337.378.890	11.640.484.070					
								TOTAL PROVINCIA DE CHILOE	120.361.527.755	26.995.940.126	8.847.043.150	19.874.216.051	11.027.172.901	72.371.888.578					

SUBT.	ITEM	ESTAD	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE CHAITEN										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	3.945.766.000	0	0	48.000.000	48.000.000	3.897.766.000	RS	RESOLUCION DEL CONVENIO EN CONTRALORIA DESDE 18-06-2024	CONVENIO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40005413	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, CHAITEN	1.517.515.000	1.149.344.500	30.900.172	220.869.606	189.969.434	147.300.894	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	5.463.281.000	1.149.344.500	30.900.172	268.869.606	237.969.434	4.045.066.894				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40053350	REPOSICION 4 CAMIONETAS Y UN MINIBUS Y ADQUISICION 3 CAMIONETAS, COMUNA DE CHAITEN	368.116.000	0	0	0	0	368.116.000	RS*	CONVENIO EN TRÁMITE GORE	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	368.116.000	0	0	0	0	368.116.000				
							TOTAL COMUNA DE CHAITEN	5.831.397.000	1.149.344.500	30.900.172	268.869.606	237.969.434	4.413.182.894				
							COMUNA DE FUTALEUFU										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ	700.787.553	668.657.553	32.130.000	32.130.000	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	52.380.000	23.280.000	58.212.000	34.932.000	15.466.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	0	18.160.000	18.160.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	PEDZE	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	3.522.238.501	3.522.238.501	0	0	0	0	RS	TERMINADO 2023	TERMINADO	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	DISEÑO	40031970	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE O'HIGGINS, COMUNA FUTALEUFÚ.	65.189.000	21.845.940	0	42.469.734	42.469.734	873.326	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.312.588.000	0	0	1.168.229.169	1.168.229.169	144.358.831	RS	1ra Licitación desierta. 2da Licitación privada, actualmente en ejecución la adecuación de diseño	EJECUCION	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	330.820.000	0	330.820.000	330.820.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	339.507.000	0	339.507.000	339.507.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL	6.515.348.054	4.365.121.994	725.737.000	1.989.527.903	1.263.790.903	160.698.157				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053669	REPOSICION EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CTI COMUNA DE FUTALEUFÚ	167.604.419	0	0	0	0	167.604.419	RS*	Resolución a la espera de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	167.604.419	0	0	0	0	167.604.419				
							TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU	6.682.952.473	4.365.121.994	725.737.000	1.989.527.903	1.263.790.903	328.302.576				

SUBT.	ITEM	ESTAD	0	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL		
								COMUNA DE HUALAIHUE											
								INICIATIVAS EN EJECUCION											
								/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO											
31	02	A		RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	838.479.380	838.479.380	0	0	0	0	RS	TERMINADO 2023	TERMINADO		
31	02	A		RECURSOS HIDRICOS	PEDZE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30419694	REPOSICION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO, HUALAIHUE	94.200.000	0	7.004.880	94.200.000	87.195.120	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
29	03	A		RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	517.645.925	0	517.645.925	517.645.925	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO		
29	05	A		RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	250.979.360	0	250.979.360	250.979.360	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO		
31	02	A		DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40037891	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CONTAO, HUALAIHUÉ	67.340.000	0	0	43.670.000	43.670.000	23.670.000	RS	En Licitación ID 2904-24-LP24, cierra el 02-07-2024. Evaluación ofertas	LICITACION		
29	03	A		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048688	ADQUISICION CAMIONETAS MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS, HUALAIHUÉ	106.743.000	0	106.743.000	106.743.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO		
								TOTAL	1.943.359.665	858.793.580	882.373.165	1.060.896.085	178.522.920	23.670.000					
								INICIATIVAS NUEVAS											
31	02	N		EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40047836	REPOSICION ESCUELA RURAL SEMILLERO DE ROLECHA, HUALAIHUÉ	254.796.000	0	0	85.000.000	85.000.000	169.796.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 08-04-2024 para iniciar Licitación	PARA LICITAR		
31	02	N		DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40037396	CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL EL MANZANO, HUALAIHUE	1.859.148.000	0	0	0	0	1.859.148.000	RS	CONVENIO EN TRÁMITE GORE	CONVENIO		
								TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.113.944.000	0	0	85.000.000	85.000.000	2.028.944.000					
								TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	4.057.303.665	858.793.580	882.373.165	1.145.896.085	263.522.920	2.052.614.000					
								COMUNA DE PALENA											
								INICIATIVAS EN EJECUCION											
								/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO											
31	02	A		MULTISECTORIAL	PEDZE	DISEÑO	30116040	REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA	43.998.000	35.173.080	0	8.824.920	8.824.920	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		SEGURIDAD PUBLICA	PEDZE	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	1.289.644.117	74.364.413	160.104.883	85.740.470	0	RS	EN EJECUCION (Equipos y Equipamientos)	EJECUCION		
22	11	A		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	0	35.000.000	35.000.000	80.675.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A		ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40037418	CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PALENA	1.607.103.000	0	0	984.653.097	984.653.097	622.449.903	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023. ID Licitación:2929-14-LR24, cierra el 28-03-2024.	ADJUDICADA		
								TOTAL	3.230.850.000	1.339.142.197	74.364.413	1.188.582.900	1.114.218.487	703.124.903					
								INICIATIVAS NUEVAS											
29	05	N		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019251	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES	238.321.000	0	0	20.000.000	20.000.000	218.321.000	RS*	ADJUDICADO	ADJUDICADO		
29	03	N		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019251	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES	96.866.000	0	0	30.000.000	30.000.000	66.866.000	RS*	ADJUDICADO			
								TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	335.187.000	0	0	50.000.000	50.000.000	285.187.000					
								TOTAL COMUNA DE PALENA	3.566.037.000	1.339.142.197	74.364.413	1.238.582.900	1.164.218.487	988.311.903					

SUBT.	ITEM	ESTAD	0	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
								PROVINCIALES INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	02	A		TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	9.788.091.000	363.855.637	808.052	1.061.301.725	1.060.493.673	8.362.933.638	RS	Proyecto Liquidado (PTE Aquellas). PTE Negro en contratación. Entrega de terreno. Contrato en Contraloría	CONTRATACION
31	02	A		SALUD	PEDZE	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	18.621.383.000	7.590.665.488	11.902.004	1.966.772.578	1.954.870.574	9.063.944.934	RS	TERMINO ANTICIPADO CONTRATO. Va a reevaluación. Obras de mitigación	EN LIQUIDACION
31	02	A		TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	31.445.553.000	13.316.875.128	47.305.024	800.000.000	752.694.976	17.328.677.872	RS	TERMINO ANTICIPADO CONTRATO. Evaluando por parte de VIALIDAD reevaluar para pagar el saldo de la liquidación. Segundo tramo que inicie lo mas pronto posible	EN LIQUIDACION
31	02	A		TRANSPORTE	PEDZE	PREFACTIBILIDAD	30384235	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA	814.000.000	500.893.700	0	0	0	313.106.300	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
24	01-002	C		ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	900.000.000	0	605.129.400	900.000.000	294.870.600	0	RS***	EN EJECUCION	
31	02	A		JUSTICIA	LIBRE	DISEÑO	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	29.599.000	29.599.000	0	RS	Proyecto sin RS 2024. Luego RS inicia Convenio	SIN RS 2024
31	02	A		SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40035178	REPOSICION RETÉN CONTAO, COMUNA DE HUALAIHUÉ	83.921.000	1.339.000	0	82.582.000	82.582.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A		TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	0	50.000.000	50.000.000	692.950.000	RS	EXPROPIACION (DA)	NUEVO
29	03	A		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057144	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE PALENA	426.807.780	0	426.807.780	426.807.780	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
TOTAL									62.852.304.780	21.773.628.953	1.091.952.260	5.317.063.083	4.225.110.823	35.761.612.744			
								INICIATIVAS NUEVAS									
29	05	N		SALUD	LIBRE	EJECUCION	40055959	REPOSICION ECOGRAFOS HOSPITALES DE FUTALEUFU, CHAITEN Y PALENA	448.939.000	0	0	51.500.000	51.500.000	397.439.000	RS*	En Licitación ID 1180919-5-LR24, cierra el 09-07-2024. Evaluación ofertas	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS									448.939.000	0	0	51.500.000	51.500.000	397.439.000			
TOTAL PROVINCIALES									63.301.243.780	21.773.628.953	1.091.952.260	5.368.563.083	4.276.610.823	36.159.051.744			
TOTAL PROVINCIA DE PALENA									83.438.933.918	29.486.031.224	2.805.327.010	10.011.439.577	7.206.112.567	43.941.463.117			

SUBT.	ITEM	ESTAD	0	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL		
								REGIONALES											
								INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO											
22	11	A		MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037074	ANALISIS CONSTRUCCIÓN POLÍTICA REGIONAL DEL ADULTO MAYOR REGIÓN DE LOS LAGOS	235.000.000	105.750.000	129.250.000	129.250.000	0	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	01	A		RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DETERMINACIÓN DE BRECHAS DISPOSICION DE A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	184.000.000	23.000.000	57.133.000	34.133.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
22	11	A		RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40043665	DIAGNOSTICO ELABORACION POLITICA PARA LA SOSTENIBILIDAD HIDRICA, REGION DE LOS LAGOS	320.000.000	160.065.999	139.934.001	139.934.001	0	20.000.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
22	11	A		MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	0	5.000.000	5.000.000	408.944.000	RS*	Proyecto aun no se inicia. Espera de la Ley			
29	03	A		SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTELES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS LAGOS	260.300.000	0	260.300.000	260.300.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO		
29	03	A		SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	0	33.797.900	33.797.900	642.160.100	RS*	Licitación ID: 3289-17-LQ23 DESIERTA. Licitará el GORE (Bases en jurídica)	PARA LICITAR		
29	05	A		SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40037837	REPOSICION EQUIPOS PARA LA SECCIÓN FOTOGRAFÍA Y, QUÍMICA Y FÍSICA DEL LACRIM REGIONAL PMO	202.250.000	0	0	50.000.000	50.000.000	152.250.000	RS*	En bases de Licitación	PARA LICITAR		
29	05	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	40054760	REPOSICION ECÓGRAFOS HOSPITALES DE FRUTILLAR, MAULLÍN, CALBUCO, FRESIA Y CESFAM RÍO NEGRO	627.784.000	0	0	100.000.000	100.000.000	527.784.000	RS*	En Licitación ID 1180919-2-LR24, cierra el 03-05-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA		
29	05	A		SALUD	LIBRE	EJECUCION	40034230	REPOSICION EQUIPOS UNIDAD DE ENDOSCOPIA HOSPITAL PUERTO MONTT	1.445.553.000	0	0	100.000.000	100.000.000	1.345.553.000	RS*	En Licitación ID 1057536-76-LR24, cierra el 12-07-2024	LICITACION		
22	11	A		RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	TR	EJECUCION	40032331	DIAGNOSTICO ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RSD Y SU GESTIÓN EN ZONAS DE REZAGO	219.884.000	0	0	10.000.000	10.000.000	209.884.000	RS*	PARA ADJUDICACION	PARA ADJUDICACION		
24	01-300	C		MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PRIVADO)	8.045.041.000	0	0	8.045.041.000	8.045.041.000	0	RS***	En proceso de admisibilidad hasta 17-07-2024			
24	03-300	C		MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PUBLICO)	423.423.000	0	0	423.423.000	423.423.000	0	RS***				
33	03-125	C		MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	7.281.226.000	0	1.595.261.640	7.281.226.000	5.685.964.360	0	RS**	EN EJECUCION ARRASTRE			
TOTAL									20.391.496.000	449.815.999	2.147.745.641	16.635.104.901	14.487.359.260	3.306.575.100					
								INICIATIVAS NUEVAS											
31	01	N		TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40043670	DIAGNOSTICO CONDICIONES NAT. VARIOS SECT. ZONAS DE REZAGO SUR, REGION DE LOS LAGOS	1.622.642.000	0	0	100.000.000	100.000.000	1.522.642.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitat	PARA LICITAR		
22	11	N		MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40055194	ANALISIS POLÍTICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, REGIÓN DE LOS LAGOS.	258.500.000	0	0	22.978.999	22.978.999	235.521.001	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO		
22	11	N		MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40058442	ANALISIS POLITICA INDIGENA REGIONAL	253.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	243.000.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO		
29	05	N		EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40042999	REPOSICION DE EQUIPOS LABORATORIOS DE CARRERAS MARÍTIMAS DEL TECNOLÓGICO U LAGOS	570.505.000	0	0	55.500.000	55.500.000	515.005.000	RS*	Resolución enviada a Unidad Técnica el 13-05-2024 para Licitat ULA	PARA LICITAR		
31	02	N		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40032097	CONSTRUCCION ASCENSORES SECTOR CENTRO - CAR - EDIFICIO CONSISTORIAL, PUERTO MONTT	11.224.636.000	0	0	0	0	11.224.636.000	RS	Actualización de presupuesto aprobado por CORE	APROBADO CORE		
29	05	N		TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40038820	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN CRUCES SEMAFORIZADOS	533.060.000	0	0	0	0	533.060.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO		
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS									14.462.343.000	0	0	188.478.999	188.478.999	14.273.864.001					
TOTAL REGIONAL									34.853.839.000	449.815.999	2.147.745.641	16.823.583.900	14.675.838.259	17.580.439.101					

SUBT.	ITEM	ESTAD	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA Y TRANSFERENCIA BOMBEROS / FPD										
24	01	C	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	506.915.000	0	52.010.000	506.915.000	454.905.000	0	RS**	EN EJECUCION (COLECTIVOS)		
33	03	C	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40051817	TRANSFERENCIA JUNTA NACIONAL CUERPO BOMBEROS DE CHILE	2.253.859.000	0	0	2.253.859.000	2.253.859.000	0	RS**	CONVENIO EN JURIDICA GORE		
33	03	C	MULTISECTORIAL	FPD	EJECUCION	FPD	FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO	7.793.277.000	0	0	7.793.277.000	7.793.277.000	0	RS**	SIN DISTRIBUIR		
TOTAL								10.554.051.000	0	52.010.000	10.554.051.000	10.502.041.000	0				
TOTAL								10.554.051.000	0	52.010.000	10.554.051.000	10.502.041.000	0				
							PROGRAMAS PLAN DESARROLLO ZONAS EXTREMAS										
33	03	A	AGRICULTURA	PEDZE	Servicio Agrícola y Ganadero	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELOS DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	45.876.260	0	164.123.740	164.123.740	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	AGRICULTURA	PEDZE	SEREMI DE AGRICULTURA	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV	530.000.000	439.632.948	0	90.367.052	90.367.052	0	RS**	EN EJECUCION		
TOTAL PATAGONIA VERDE								740.000.000	485.509.208	0	254.490.792	254.490.792	0				
							PROGRAMAS DE ARRASTRE										
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO PATAGONIA	2.082.000.000	1.231.188.809	0	338.377.746	338.377.746	512.433.445	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40031184	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUSTENTA	699.800.000	513.268.852	0	186.531.148	186.531.148	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	AGRICULTURA	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40015235	TRANSFERENCIA Reactivación Técnico-Comercial de Productores Agroecológicos Región de Los Lagos	398.180.000	173.488.652	0	224.691.348	224.691.348	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	30136320	PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ	624.829.009	599.944.059	0	24.884.950	24.884.950	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	40005399	TRANSFERENCIA CAPAC. Y TRANSF. EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCIÓN RESIDENCIAL EN OSORNO	2.212.769.231	1.532.610.162	0	680.159.069	680.159.069	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	SEREMI DE BIENES NACIONALES	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.187.510.621	1.140.510.621	0	47.000.000	47.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	113.323.000	0	209.477.000	209.477.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	AGRICULTURA	LIBRE	COMISION NACIONAL DE RIEGO	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	849.231.040	0	1.186.168.949	1.186.168.949	4.600.011	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TRANSPORTE	FAR	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	1.701.692.807	0	1.600.000.000	1.600.000.000	11.678.307.193	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Universidad San Sebastián	40037025	TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTION DE INICIATIVAS SOSTENIBLE	494.759.750	311.968.750	0	182.791.000	182.791.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	ONG TREKAN	40045468	PREVENCION PROGRAMA ITINERANTE DE SENSIBILIZACION Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	225.000.000	168.750.000	0	56.250.000	56.250.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Austral de Chile	40044516	FORTALECIMIENTO CENTRO DE INNOVACIÓN REGIÓN DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.125.000.000	0	375.000.000	375.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	FUNDACION PRODEMU	40045461	CAPACITACION KUME MOGEN: APOYO Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	640.000.000	480.000.000	0	160.000.000	160.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	01	A	SALUD	LIBRE	Universidad San Sebastián	40045488	PREVENCION CONVIVENCIA ESCOLAR: SALUD MENTAL, PREVENCIÓN, VIOLENCIA ESCOLAR	135.221.000	101.416.000	0	33.805.000	33.805.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Fundación Empresarial EUROCHILE	40044892	FORTALECER RECICLAJE Y ECONOMÍA CIRCULAR	230.240.000	172.681.000	0	57.559.000	57.559.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40044894	RECUPERACIÓN PROGRAMA DE FERIAS	230.340.000	172.756.000	0	57.584.000	57.584.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	01	A	SALUD	LIBRE	Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo	40045626	PROGRAMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA EN DOMICILIO	290.000.000	217.500.000	0	72.500.000	72.500.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	TRAVOLUTION	40046057	TRANSFERENCIA TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS	1.652.469.000	1.239.352.000	0	413.117.000	413.117.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	PESCA	LIBRE	Instituto de Fomento Pesquero	40046065	TRANSFERENCIA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA REGIÓN DE LOS LAGOS	500.635.000	375.476.000	0	125.159.000	125.159.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40044895	PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN TURISMO	380.247.000	340.245.002	0	40.001.998	40.001.998	0	RS**	EN EJECUCION		
TOTAL PROGRAMAS ARRASTRE								30.826.800.611	12.560.402.754	0	6.071.057.208	6.071.057.208	12.195.340.649				

SUBT.	ITEM	ESTAD	0	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
								PROGRAMAS ARRASTRE									
24	03	A		SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40056363	PROGRAMA DE PESQUISA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DIGESTIVO EN LA PROVINCIA DE CHILOE	608.213.605	486.571.000	0	121.643.000	121.643.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A		SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40055259	INCLUSION SOCIAL Y APOYO DE SALUD INTEGRAL PARA POBLACION DEL ESPECTRO AUTISTA	730.000.000	584.000.000	0	146.000.000	146.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A		SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057244	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SALUD MENTAL PROVINCIA DE PALENA	347.108.000	277.686.000	0	69.422.000	69.422.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A		SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40057736	PROGRAMA DE PROMOCION, PREVENCION Y DIAGNOSTICO PRECOZ DE CANCERES MAS PREVALENTES EN LAS MUJERES DE LA PROVINCIA DE OSORNO	500.000.000	400.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A		SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40001626	PROGRAMA DE RESOLUCION DE ORTODONCIA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE LA PROVINCIA DE OSORNO Y REGION DE LOS LAGOS CONSTRUYENDO NUEVAS SONRISAS	600.000.000	480.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A		SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40056811	CONTROL Y TRATAMIENTO PACIENTES ONCOLÓGICOS SERVICIO DE SALUD RELONCAVI	525.857.000	420.686.000	0	105.171.000	105.171.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A		SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057528	PROGRAMA CONTROL DE PACIENTES DE LA PROVINCIA DE PALENA CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE REHABILITACIÓN INTEGRAL	475.000.000	380.000.000	0	95.000.000	95.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A		SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40057611	TRANSFERENCIA SERVICIO DE REFERENCIA ONCOLÓGICA DE CHILOÉ	1.574.000.000	1.119.200.000	0	454.800.000	454.800.000	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A		MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Austral de Chile	40046702	ANALISIS ESTRATEGIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, REGION DE LOS LAGOS	75.000.000	56.250.000	0	0	0	18.750.000	RS**	APROBADO CORE, RESOLUCION EN CONTRALORIA	
33	03	N		AGRICULTURA	LIBRE	INDAP	40057162	CAPACITACION FOMENTO PRODUCTIVO FORRAJERO PARA BOVINOS DE CARNE DE LA PROVINCIA DE PALENA	1.179.549.000	0	0	0	0	1.179.549.000	RS**	Programa 2023 aprobado CORE. Resolución aprobada CORE. Resolución en trámite DIPIR	
33	03	N		AGRICULTURA	LIBRE	INDAP	40057135	TRANSFERENCIA RECUPER Y FORTALECIM DEL MANEJO SUSTENTABLE DE SUELOS PARA COM INDIG PROV OSORNO	1.250.000.000	0	0	0	0	1.250.000.000	RS**	Programa 2023 aprobado CORE. Resolución aprobada CORE. Resolución en trámite DIPIR	
33	03	N		AGRICULTURA	LIBRE	INDAP	40057165	CAPACITACION RECUP, CONSERV Y MEJOR DE SUELOS EN TERRITORIOS INDÍG PROV LLANQ CHILOE Y PALENA	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	RS**	Programa 2023 aprobado CORE. Resolución aprobada CORE. Resolución en trámite DIPIR	
33	03	N		AGRICULTURA	LIBRE	INDAP	40057256	TRANSFERENCIA CAP E INV SILVOAGROP PARA TECNIFIC Y REACTIV ECON DE CAMP, REGION LOS LAGOS	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	RS**	Programa 2023 aprobado CORE. Resolución aprobada CORE. Resolución en trámite DIPIR	
33	03	N		TRANSPORTE	LIBRE	MIN. DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	40057681	TRANSFERENCIA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE BUSES ELECTRICOS EN PUERTO VARAS	7.782.000.000	0	0	0	0	7.782.000.000	RS**	Aprobado CORE	
33	03	N		MULTISECTORIAL	LIBRE	SERCOTEC	40057182	TRANSFERENCIA EMPRENDIMIENTOS COOPERATIVO LOS LAGOS	1.174.400.000	0	0	0	0	1.174.400.000	RS**	Aprobado CORE	
33	03	N		MULTISECTORIAL	LIBRE	SERCOTEC	40017797	TRANSFERENCIA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA EN ECONOMÍA CIRCULAR	210.000.000	0	0	0	0	210.000.000	RS**	Aprobado CORE	
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS									18.431.127.605	4.204.393.000	0	1.212.036.000	1.212.036.000	13.014.699.000			
TOTAL PROGRAMAS									49.997.928.216	17.250.304.962	0	7.537.584.000	7.537.584.000	25.210.039.649			
TOTAL SUBTÍTULO 33 (NO INCLUYE FRIL)									60.551.979.216	17.250.304.962	52.010.000	18.091.635.000	18.039.625.000	25.210.039.649			
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2024									530.204.839.273	158.451.911.923	38.856.493.780	105.384.545.000	66.528.051.220	265.248.899.745			

RATE
RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE
RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33
RS**=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA
RS***=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO
CF=CONTINUIDAD FAVORABLE
RE=REVALUACIÓN
IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA