




**Estado de Situación
Ejecución Presupuestaria FNDR
Región de Los Lagos
MARZO 2024**

Marco FNDR - 02 al 31 Marzo 2024



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2024


MARCO PRESUPUESTARIO 2024	Número Documento	MONTO M\$
PRESUPUESTO INICIAL	21.640 18/12/2023	\$ 105.855.810
TOTAL		\$ 105.855.810

CAJAS INVERSIÓN

FECHA	MONTO M\$	OBSERVACIONES
25-01-2024	6.716.614	Caja Programación Enero
23-02-2024	8.361.524	Caja Programación Febrero
25-03-2024	20.646.857	Caja Programación Marzo
TOTAL	35.724.995	

Saldo \$M 11.187.713

Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 al 31 Marzo 2024 %



Marco Presupuestario
\$ 105.855.810

PROGRAMACION MENSUAL

Devengado al 31-03-2024	Programado Abril	Programado Mayo	Programado Junio	TOTAL	% de Ejecución
24.537.282	8.942.781	9.961.508	9.447.072	52.888.643	50%
24.537.282	10.942.781	12.261.508	10.447.072	58.188.643	55%

— % EJECUCION 2024
— % EJECUCION 2023

Eficiencia Presupuestaria por Provincia

FNDR - 02 al 31 Marzo 2024

PROVINCIA	COSTO TOTAL		INICIATIVAS	PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024 - PROGRAMA 02			
	COSTO	%			COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
OSORNO	87.515.875.059	18%	62	32.232.596.091	18.834.380.438	21%	4.765.466.907	14.068.913.531
LLANQUIHUE	136.888.804.704	28%	91	51.924.520.521	21.772.290.034	24%	9.762.537.515	12.009.752.519
CHILOE	110.041.934.563	23%	71	26.995.940.126	20.236.201.604	22%	5.784.736.073	14.451.465.531
PALENA	81.221.157.364	17%	32	29.486.031.224	10.017.719.024	11%	2.569.187.590	7.448.531.434
REGIONAL	25.856.917.000	5%		449.815.999	19.664.357.900	22%	1.655.354.001	18.009.003.899
TOTAL PRESUPUESTO 02 TERRITORIAL AÑO 2024					90.524.949.000	100%	24.537.282.086	65.987.666.914
PROGRAMAS	44.795.256.216	9%		17.250.304.962	15.330.861.000		0	15.330.861.000
TOTAL	486.319.944.906	100%	256	158.339.208.923	105.855.810.000		24.537.282.086	81.318.527.914

PRESUPUESTO FOMENTO AÑO 2024	AREA	COMPROMISO 2024	TOTAL PAGADO	% EFICIENCIA DE PAGOS
FOMENTO	SOCIAL	1.534.591.000	0	0%
	PRODUCTIVO	13.796.270.000	0	0%

Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

Gasto FNDR - 02 al 31 Marzo 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. OSORNO	7	12.434.920.960	14%	3.834.722.896	3.011.431.809	16%	1.161.740.427	1.849.691.382
OSORNO	23	40.638.830.254	46%	23.692.952.528	6.391.265.263	34%	1.719.876.694	4.671.388.569
PTO. OCTAY	7	2.600.330.465	3%	100.000.000	1.186.932.665	6%	64.132.966	1.122.799.699
PURRANQUE	8	8.985.899.292	10%	2.958.324.410	3.453.223.015	18%	1.114.206.006	2.339.017.009
PUYEHUE	6	10.106.713.000	12%	461.864.859	1.085.794.700	6%	0	1.085.794.700
RIO NEGRO	5	4.821.702.665	6%	418.601.823	1.924.444.633	10%	289.953.232	1.634.491.401
SAN JUAN DE LA COSTA	5	6.841.731.423	8%	766.129.575	1.219.372.687	6%	415.557.582	803.815.105
SAN PABLO	1	1.085.747.000	1%	0	561.915.666	3%	0	561.915.666
TOTAL	62	87.515.875.059	100%	32.232.596.091	18.834.380.438	100%	4.765.466.907	14.068.913.531

RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	SUMA
PROV. OSORNO	6	1	0	0	7
OSORNO	11	1	10	1	23
PUERTO OCTAY	1	3	3	0	7
PURRANQUE	6	0	2	0	8
PUYEHUE	1	3	2	0	6
RIO NEGRO	2	1	2	0	5
SAN JUAN DE LA COSTA	1	2	0	2	5
SAN PABLO	0	0	1	0	1
TOTAL PROV. OSORNO	28	11	20	3	62

Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue

Gasto FNDR - 02 al 31 Marzo 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
P. MONTT	12	32.675.378.456	24%	12.047.765.440	6.166.767.278	28%	2.577.154.573	3.589.612.705
CALBUCO	6	20.373.030.546	15%	6.084.929.643	3.111.149.670	14%	2.534.860.071	576.289.599
COCHAMO	8	7.680.247.980	6%	711.011.049	812.119.591	4%	103.142.400	708.977.191
FRESIA	6	5.765.553.065	4%	831.561.385	574.725.627	3%	0	574.725.627
FRUTILLAR	9	10.529.464.323	8%	7.454.434.278	901.045.682	4%	345.705.129	555.340.553
LLANQUIHUE	2	3.827.956.664	3%	3.401.571.976	125.280.086	1%	0	125.280.086
LOS MUERMOS	14	9.884.441.371	7%	2.256.676.519	1.310.253.811	6%	615.316.418	694.937.393
MAULLIN	7	5.244.577.831	4%	1.221.637.744	708.375.264	3%	504.971.615	203.403.649
P.VARAS	12	14.000.181.620	10%	2.608.129.923	2.074.640.216	10%	726.389.924	1.348.250.292
PROV.LLANQUIHUE	15	26.907.972.848	20%	15.306.802.564	5.987.932.809	28%	2.354.997.385	3.632.935.424
TOTAL	91	136.888.804.704	100%	51.924.520.521	21.772.290.034	100%	9.762.537.515	12.009.752.519

RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
P. MONTT	6	4	2	0	12
CALBUCO	3	3	0	0	6
COCHAMO	3	2	3	0	8
FRESIA	2	3	1	0	6
FRUTILLAR	5	2	2	0	9
LLANQUIHUE	1	1	0	0	2
LOS MUERMOS	8	2	3	1	14
MAULLIN	2	2	3	0	7
P.VARAS	4	6	2	0	12
PROV.LLANQUIHUE	12	1	0	2	15
TOTAL PROV. LLANQUIHUE	46	26	16	3	91

Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloé

Gasto FNDR - 02 al 31 Marzo 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. CHILOE	7	29.418.677.014	27%	12.209.694.618	6.450.348.809	32%	3.075.998.060	3.374.350.749
ANCUD	6	4.945.163.000	4%	1.927.486.323	1.296.551.732	6%	115.493.813	1.181.057.919
CASTRO	4	11.990.680.531	11%	536.927.572	1.165.972.959	6%	0	1.165.972.959
CHONCHI	12	11.480.890.250	10%	1.659.926.875	1.879.422.642	9%	221.069.011	1.658.353.631
CURACO DE VÉLEZ	6	5.307.322.090	5%	263.047.834	1.037.209.902	5%	800.120.492	237.089.410
DALCAHUE	9	9.140.762.034	8%	2.973.736.599	1.291.980.951	6%	207.434.521	1.084.546.430
PUQUELDON	3	4.930.483.000	4%	2.695.374.841	185.405.716	1%	0	185.405.716
QUEILEN	4	2.879.859.000	3%	1.045.300.291	1.023.725.174	5%	174.661.462	849.063.712
QUELLON	8	5.672.117.863	5%	2.246.525.836	1.649.969.916	8%	247.033.816	1.402.936.100
QUEMCHI	7	18.451.205.781	17%	1.437.189.337	1.460.847.000	7%	93.380.181	1.367.466.819
QUINCHAO	5	5.824.774.000	5%	730.000	2.794.766.803	14%	849.544.717	1.945.222.086
TOTAL	71	110.041.934.563	100%	26.995.940.126	20.236.201.604	100%	5.784.736.073	14.451.465.531

CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PROV. CHILOE	5	0	2	0	7
ANCUD	3	1	2	0	6
CASTRO	2	1	1	0	4
CHONCHI	6	1	5	0	12
CURACO DE VÉLEZ	1	2	3	0	6
DALCAHUE	4	1	4	0	9
PUQUELDON	2	0	1	0	3
QUEILEN	1	0	3	0	4
QUELLON	6	2	0	0	8
QUEMCHI	2	2	2	1	7
QUINCHAO	1	0	4	0	5
TOTAL PROV. CHILOE	33	10	27	1	71

SITUACION PROYECTOS NUEVOS PROVINCIA DE CHILOE

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑIA BOMBEROS ANCUUD	1.368.003.000	0	0	66.245.953	1.301.757.047	RS	Resolución convenio en firma Gobernador desde 19-04-2024
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	159.866.000	0	0	159.866.000	0	RS*	Segunda licitacion cerrada, en evaluacion ofertas 13/02
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	201.856.000	0	0	201.856.000	0	RS*	Segunda licitacion cerrada, en evaluacion ofertas 13/02
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041565	ADQUISICION DE DOS RETROEXCAVADORAS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUUD	222.510.000	0	0	110.000.000	112.510.000	RS*	CONVENIO ENVIADO A FIRMA UNIDAD TECNICA EL 04-03-2024
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	9.747.500.000	0	0	900.000.000	8.847.500.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 10-10-2023. En Licitación ID 827-19-O123, cierra el 18-01-2024. Evaluación Oferta
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40048286	CONSTRUCCION REDES SANITARIAS Y URBANIZACIONES COMPLEMENTARIAS DIVERSOS SECTORES DE CASTRO	1.640.280.000	0	0	200.000.000	1.440.280.000	RS	RESOLUCION DEL CONVENIO EN OFICINA DE PARTES GORE DESDE 04-04-2024
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	0	0	80.000.000	165.675.000	RS*	Reevaluación aprobada. Para aprobación CORE. Posterior MOD Convenio
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	2.453.942.000	0	0	200.000.000	2.253.942.000	RS	Licitación desierta. Para reevaluación MIDESO
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	83.566.000	0	0	12.534.900	71.031.100	RS	Municipio reevaluara iniciativa, para separar por etapa el diseño (Oficio ingresado al Gore para Reevaluar)
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040080	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE 8 SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	786.710.000	0	0	272.026.000	514.684.000	RS*	EN EJECUCION
29	05	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40013891	REPOSICION LUMINARIAS PARA DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	316.000.000	0	0	50.000.000	266.000.000	RS	En Licitación ID 4318-2-LQ24 cierra el 09-02-2024. Licitación Desierta
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40040317	REPOSICION REFUGIOS PEATONALES CON ILUMINACIÓN EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	153.246.000	0	0	50.000.000	103.246.000	RS	Resolución del convenio en jurídica Gore desde 15-04-2024
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	3.286.992.090	0	768.973.262	768.973.262	2.518.018.828	RS	EN EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40053634	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 5 SECTORES RURALES, CURACO DE VÉLEZ	910.710.000	0	0	117.497.000	793.213.000	RS*	ADJUDICADA
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30112096	REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ	161.467.000	0	0	24.220.050	137.246.950	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-12-2023 para Licitat. ID Licitación:507428-13-LP24, cierra 15-03-2024. Evaluación de ofertas
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30072730	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	394.951.000	0	0	56.245.424	338.705.576	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 11-01-2024 PARA LICITAR
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40050854	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES DE RSD, COMUNA CURACO DE VELEZ	32.284.000	0	0	32.284.000	0	RS*	RESOLUCION DEL CONVENIO EN OFICINA DE PARTES GORE DESDE 04-04-2024
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40050854	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES DE RSD, COMUNA CURACO DE VELEZ	219.880.000	0	0	0	219.880.000	RS*	RESOLUCION DEL CONVENIO EN OFICINA DE PARTES GORE DESDE 04-04-2024
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.142.543.000	0	116.298.392	221.381.450	921.161.550	RS	EN EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040024	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, COMUNA DE DALCAHUE	545.896.000	0	0	261.397.006	284.498.994	RS*	EN EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE	2.970.033.000	0	0	80.000.000	2.890.033.000	RS	Convenio de colaboración enviado a Subdere el 09-04-2024
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40052180	CONSTRUCCION SSR SECTOR TEHUACO, COMUNA DE DALCAHUE	41.884.000	0	0	10.000.000	31.884.000	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 08-03-2024, PARA INICIAR PROCESO LICITACIÓN
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049055	ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, COMUNA DE DALCAHUE	447.679.000	0	0	40.000.000	407.679.000	RS*	RESOLUCION DEL CONVENIO EN CONTRALORIA PARA TOMA DE RAZON DESDE 01-04-2024
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049055	ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, COMUNA DE DALCAHUE	174.783.000	0	0	35.000.000	139.783.000	RS*	RESOLUCION DEL CONVENIO EN CONTRALORIA PARA TOMA DE RAZON DESDE 01-04-2024
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	617.537.000	0	0	95.252.316	522.284.684	RS*	RESOLUCION DEL CONVENIO EN CONTRALORIA PARA TOMA DE RAZON DESDE 07-03-2024
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	222.122.000	0	0	30.000.000	192.122.000	RS*	RESOLUCION DEL CONVENIO EN CONTRALORIA PARA TOMA DE RAZON DESDE 07-03-2024
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049291	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA DE TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	518.702.000	0	174.661.462	265.996.465	252.705.535	RS*	EN EJECUCION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	176.114.000	0	0	176.114.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 15-11-2023. En Licitación ID 2994-2-LR24, cierra el 05-02-2024. ADJUDICADO
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	558.128.000	0	0	0	558.128.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 15-11-2023. En Licitación ID 2994-2-LR24, cierra el 05-02-2024. ADJUDICADO
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40015505	REPOSICION BUS MUNICIPAL DE QUEILEN	271.413.000	0	0	271.413.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 17-11-2023. ID Licitación:2994-62-LQ23. Adjudicada
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	282.263.429	1.129.053.717	RS	En Licitación ID 2928-9-LR24, CIERRA EL 08-04-2024. Licitación Desierta
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007743	REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON	130.090.000	0	0	20.000.000	110.090.000	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 04-04-2024, PARA INICIAR PROCESO LICITACIÓN
31	02	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	597.792.000	0	0	80.000.000	517.792.000	RS	En Licitación ID 4195-83-LR23, cierra el 11/03/2024. Licitación Desierta

SITUACION PROYECTOS NUEVOS PROVINCIA DE CHILOE

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033325	CONSERVACION CAMINOS ISLA TAC, COMUNA DE QUEMCHI.	191.000.000	0	93.380.181	191.000.000	0	RS*	EN EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049738	CONSERVACION CAMINOS MECHUQUE Y CHENIAO-VOIGUE	660.823.000	0	0	112.576.100	548.246.900	RS*	En Licitación ID 4195-1-LR24, cierra el 05-02-2024. Adjudicado
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	1.390.903.000	0	0	567.270.900	823.632.100	RS	1ra Licitación desierta. ID 4195-19-LR24, cierra el 12-04-2024
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.209.365.000	0	0	712.809.500	496.555.500	RS	EN EJECUCION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	493.071.000	0	492.660.000	493.071.000	0	RS*	EN EJECUCION
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	290.448.000	0	254.939.084	290.448.000	0	RS*	EN EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40027221	REPOSICION ESCUELA RURAL DE ALAO, QUINCHAO	2.300.239.000	0	0	36.650.303	2.263.588.697	RS	Convenio en jurídica Gore desde 15-04-2024
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40033589	RESTAURACION TEMPLO JESÚS NAZARENO DE CAGUACH, QUINCHAO	319.133.000	0	0	50.000.000	269.133.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	1.062.051.000	0	0	531.025.500	531.025.500	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	276.768.000	0	0	138.384.000	138.384.000	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE
TOTAL							40.405.272.236	0	1.900.912.381	8.293.801.558			

Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena

Gasto FNDR - 02 al 31 Marzo 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. PALENA	9	63.301.243.780	78%	21.773.628.953	5.374.842.530	54%	962.555.840	4.412.286.690
CHAITEN	2	5.463.281.000	7%	1.149.344.500	244.350.003	2%	30.900.172	213.449.831
FUTALEUFU	8	6.689.231.920	8%	4.365.121.994	2.010.839.507	20%	725.737.000	1.285.102.507
HUALAIHUE	8	2.201.363.664	3%	858.793.580	1.149.104.084	11%	775.630.165	373.473.919
PALENA	5	3.566.037.000	4%	1.339.142.197	1.238.582.900	12%	74.364.413	1.164.218.487
TOTAL	32	81.221.157.364	100%	29.486.031.224	10.017.719.024	100%	2.569.187.590	7.448.531.434

CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PROV. PALENA	5	0	3	1	9
CHAITEN	1	0	1	0	2
FUTALEUFU	3	1	1	3	8
HUALAIHUE	2	1	4	1	8
PALENA	3	1	1	0	5
TOTAL PROV. PALENA	14	3	10	5	32

SITUACION PROYECTOS NUEVOS PROVINCIA DE PALENA

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	3.945.766.000	0	0	48.000.000	3.897.766.000	RS	Resolución del Convenio en Contraloría desde 10-04-2024
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.312.588.000	0	0	1.193.788.000	118.800.000	RS	1ra Licitación desierta. 2da Licitación privada, actualmente en ejecución
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053669	REPOSICION EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CTI COMUNA DE FUTALEUFÚ	167.604.419	0	0	0	167.604.419	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30419694	REPOSICION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO, HUALAIHUE	94.200.000	0	7.004.880	94.200.000	0	RS	EN EJECUCION
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	517.645.925	0	517.645.925	517.645.925	0	RS*	EN EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40037891	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CONTAO, HUALAIHUÉ	67.340.000	0	0	43.670.000	23.670.000	RS	Resolución del convenio en jurídica GORE desde 19-04-2024
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048688	ADQUISICION CAMIONETAS MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS, HUALAIHUÉ	109.950.999	0	0	109.950.999	0	RS*	En evaluación de ofertas
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40047836	REPOSICION ESCUELA RURAL SEMILLERO DE ROLECHA, HUALAIHUÉ	254.796.000	0	0	85.000.000	169.796.000	RS	Resolución del convenio en oficina de partes GORE desde 04-04-2024
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40037418	CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PALENA	1.607.103.000	0	0	1.070.393.567	536.709.433	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023. ID Licitación:2929-14-LR24, cierra el 28-03-2024. Evaluación ofertas
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019251	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES	238.321.000	0	0	20.000.000	218.321.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-03-2024 (firmado). Resolución en trámite GORE 26-03-2024
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019251	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES	96.866.000	0	0	30.000.000	66.866.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-03-2024 (firmado). Resolución en trámite GORE 26-03-2024
31	02	JUSTICIA	LIBRE	DISEÑO	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	29.599.000	0	RS	Proyecto sin RS 2024. Luego RS inicia Convenio
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	0	50.000.000	692.950.000	RS	EXPROPIACION (DA)
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40055959	REPOSICION ECOGRAFOS HOSPITALES DE FUTALEUFU, CHAITEN Y PALENA	448.939.000	0	0	51.500.000	397.439.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 04-03-2024 (Firmado). Resolución en trámite GORE 26-03-2024
TOTAL							9.633.669.343	0	524.650.805	3.343.747.491			

Eficiencia Presupuestaria Por Provisión

Gasto FNDR - 02 al 31 Marzo 2024

		MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2024 - PROGRAMA 02				COMPROMISO V/S PAGOS 2024 - PROGRAMA 02		
FONDO	PROGRAMA	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA	COMPROMISO 2024	PAGOS 2024	SALDO A DICIEMBRE
LIBRE	LIBRE	73.471.696.000	63.383.972.094	59,88%	10.087.723.906	63.383.972.094	14.487.182.447	48.896.789.647
FAR	FONDO APOYO REGIONAL	17.309.611.000	20.007.123.148	18,90%	-2.697.512.148	20.007.123.148	7.752.857.213	12.254.265.935
PEDZE	PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	0	4.310.644.222	4,07%	-4.310.644.222	4.310.644.222	188.049.040	4.122.595.182
TR	TERRITORIOS REZAGADOS	0	160.000.000	0,15%	-160.000.000	160.000.000	0	160.000.000
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	7.281.226.000	7.281.226.000	6,88%	0	7.281.226.000	1.185.870.000	6.095.356.000
ENERGIZACION	ENERGIZACION	0	432.567.000	0,41%	-432.567.000	432.567.000	0	432.567.000
FRPD	FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO	7.793.277.000	7.793.277.000	7,36%	0	7.793.277.000	0	7.793.277.000
PIRDT	INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	0	245.386.741	0,23%	-245.386.741	245.386.741	0	245.386.741
SS	SANEAMIENTO SANITARIO	0	1.338.864.799	1,26%	-1.338.864.799	1.338.864.799	161.463.422	1.177.401.377
PVP	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	0	863.811.944	0,82%	-863.811.944	863.811.944	761.859.964	101.951.980
RSD	RESIDUOS SOLIDOS	0	38.937.052	0,04%	-38.937.052	38.937.052	0	38.937.052
TOTAL	TOTAL	105.855.810.000	105.855.810.000	100%	0	105.855.810.000	24.537.282.086	81.318.527.914

Eficiencia Presupuestaria Por SubTítulo

Gasto FNDR - 02 al 31 Marzo 2024

PROGRAMA 02 - FNDR 2024								
SUBTITULO		COSTO	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
22	Estudios e investigaciones	2.421.220.000	537.420.999	478.875.000	478.875.000	0,45%	232.464.001	246.410.999
24	Transferencias Corrientes	22.233.273.016	6.254.514.621	14.833.895.000	14.833.895.000	14,01%	3.088.570.024	11.745.324.976
29	Activos no Financieros	24.869.527.910	1.604.510.835	11.349.497.000	11.349.497.000	10,72%	5.149.458.813	6.200.038.187
31	Iniciativas de Inversión	375.903.896.990	138.468.777.127	55.249.188.000	55.249.188.000	52,19%	14.880.919.248	40.368.268.752
33	Transferencias de Capital	60.892.026.990	11.473.985.341	23.944.355.000	23.944.355.000	22,62%	1.185.870.000	22.758.485.000
		486.319.944.906	158.339.208.923	105.855.810.000	105.855.810.000	100%	24.537.282.086	81.318.527.914

Eficiencia Presupuestaria Por Sector

Gasto FNDR - 02 al 31 Marzo 2024

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
	COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
TRANSPORTE	112.467.177.536	23,13%	35.604.092.624	19.267.041.420	18%	5.515.091.665	13.751.949.755
SALUD	94.246.286.325	19,38%	31.876.324.880	17.550.096.038	17%	2.098.176.916	15.451.919.122
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	75.523.469.634	15,53%	29.177.314.527	10.409.767.546	10%	5.089.476.754	5.320.290.792
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	52.950.743.804	10,89%	21.300.526.506	10.458.891.681	10%	3.994.577.554	6.464.314.127
RECURSOS HIDRICOS	33.648.383.505	6,92%	7.352.244.644	3.410.098.147	3%	526.064.283	2.884.033.864
MULTISECTORIAL	45.922.516.285	9,44%	10.879.405.670	25.889.625.513	24%	1.524.050.000	24.365.575.513
SEGURIDAD PUBLICA	18.622.059.404	3,83%	6.595.996.871	4.988.647.376	5%	985.640.052	4.003.007.324
DEPORTES	23.948.904.981	4,92%	7.344.037.307	3.145.181.721	3%	907.904.130	2.237.277.591
TURISMO Y COMERCIO	5.669.685.009	1,17%	4.096.754.722	1.060.496.842	1%	0	1.060.496.842
ENERGIA	12.117.845.000	2,49%	594.081.081	6.145.411.986	6%	3.088.570.024	3.056.841.962
PESCA	500.635.000	0,10%	375.476.000	125.159.000	0%	0	125.159.000
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	4.219.367.423	0,87%	1.634.725.191	1.668.216.760	2%	807.730.708	860.486.052
AGRICULTURA	3.178.180.000	0,65%	1.508.228.900	1.665.351.089	2%	0	1.665.351.089
JUSTICIA	3.304.691.000	0,68%	0	71.824.881	0%	0	71.824.881
TOTAL	486.319.944.906	100%	158.339.208.923	105.855.810.000	100%	24.537.282.086	81.318.527.914

Detalle proyectos reevaluados

Gasto FNDR - 02 al 31 Marzo 2024

SUBT.	ITEM	Nº ACUERDO	FECHA	SESIÓN	SECTOR	PROVINCIA	COMUNA	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO INICIAL	MONTO AUMENTO 2024	COSTO ACTUAL	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL		
31	02	26	08-02-2024	3	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	OSORNO	PURRANQUE	FAR	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.197.110.000	135.246.292	4.332.356.292	2.503.839.275	924.765.632	1.693.270.725	135.246.292	RS	EN EJECUCION		
31	02	61	08-03-2024	5	RECURSOS HIDRICOS	CHILOE	QUELLON	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	508.303.000	268.132.000	776.435.000	181.604.142	0	58.352.464	536.478.394	RS	OBRA LIQUIDADADA. Aumento de presupuesto aprobado por MIDESO. Aprobado CORE. Resolución en jurídica GORE desde 19-04-2024		
31	02	62	08-03-2024	5	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LLANQUIHUE	P.VARAS	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	1.009.645.000	100.098.934	1.109.743.934	0	0	99.809.000	1.009.934.934	RS	ID Licitación:2852-87-LR23. Evaluación Ofertas/RE actualización PPTO de Obras Civiles por 6,5%, para adjudicar		
31	02	63	08-03-2024	5	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LLANQUIHUE	P.VARAS	LIBRE	EJECUCION	40042379	CONSERVACION ACERAS SECTOR PUERTO CHICO DE PUERTO VARAS	411.700.000	81.232.777	492.932.777	0	0	108.190.000	384.742.777	RS*	En Licitación ID 2852-91-LR23. Cerrada, en evaluación de ofertas		
31	02	64	08-03-2024	5	TRANSPORTE	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	LIBRE	EJECUCION	40040251	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES SECTOR CAÑITAS, ETAPA I, COMUNA DE LOS MUERMOS	700.400.000	141.857.000	842.257.000	0	0	50.000.000	792.257.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 16-04-2024		
31	02	65	08-03-2024	5	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PALENA	HUALAIHUE	LIBRE	DISEÑO	40047836	REPOSICION ESCUELA RURAL SEMILLERO DE ROLECHA, HUALAIHUÉ	132.200.000	122.596.000	254.796.000	0	0	85.000.000	169.796.000	RS	Resolucion del convenio en oficina de partes GORE desde 04-04-2024		
31	02	96	21-03-2024	6	TRANSPORTE	LLANQUIHUE	MAULLIN	LIBRE	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	717.413.000	212.261.000	929.674.000	0	0	87.413.000	842.261.000	RS	Licitación Desierta. Reevaluación aprobada por MIDESO y CORE para licitar		
31	02	97	21-03-2024	6	SALUD	OSORNO	RIO NEGRO	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.133.782.000	80.755.665	1.214.537.665	0	0	170.067.300	1.044.470.365	RS	En Licitación ID 1180747-13-LR23. Licitación desierta. Se realizará trato Directo. Aumento Aprobado por CORE. En modificación de convenio, resolución en firman internas para posterior adjudicar		
31	02	98	21-03-2024	6	SEGURIDAD PUBLICA	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	1.067.961.180	75.720.291	1.143.681.471	556.757.937	0	100.407.237	486.516.297	RS	Aumento de presupuesto aprobado por el CORE para adjudicar		
31	02	99	21-03-2024	6	MULTISECTORIAL	CHILOE	DALCAHUE	LIBRE	EJECUCION	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE	2.784.577.000	185.456.000	2.970.033.000	0	0	80.000.000	2.890.033.000	RS	Convenio de colaboración enviado a Subdere el 09-04-2024		
31	02	131	12-04-2024	7	TRANSPORTE	OSORNO	OSORNO	FAR	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	623.341.085	186.960.915	810.302.000	237.220.193	221.093.813	386.120.041	186.961.766	RS	EN EJECUCION		
TOTAL												13.286.432.265	1.590.316.874	14.876.749.139	3.479.421.547	1.145.859.445	2.918.629.767	8.478.697.825				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE OSORNO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	6.997.839.365	6.707.839.365	0	290.000.000	290.000.000	0	RS	Obra Terminada - Pendiente de pago los valores proforma (RS 07/12/2023). A la espera que la unidad técnica ingrese estado de pago	PAGO PROFORMA	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	8.641.456.396	5.657.190.512	0	400.000.000	400.000.000	2.584.265.884	RS	Resolución del convenio en oficina de partes GORE desde 27-03-2024	CONVENIO	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.273.309.284	3.247.539.733	0	25.769.551	25.769.551	0	RS	Obras Civiles terminadas - Ejecución Equipos y Equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	916.166.012	90.098.052	210.874.988	120.776.936	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.545.626.000	4.275.230.454	0	270.395.546	270.395.546	0	RS	Obras Civiles terminadas - Ejecución Equipos y Equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO	1.400.000.000	1.148.500.456	161.891.677	251.499.544	89.607.867	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	606.678.433	47.479.757	0	27.161.986	27.161.986	532.036.690	RS	Liquidada, En reevaluación por parte del municipio.	PARA REEVALUAR	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	2.622.693.228	894.407.035	852.488.187	868.408.187	15.920.000	859.878.006	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	180.000.000	95.231.667	0	84.768.333	84.768.333	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	257.049.469	0	254.200.531	254.200.531	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	622.714.000	209.097.875	48.832.816	48.832.816	0	364.783.309	RS	Liquidada, Estado de pago liquidación para pago a trabajadores tramitado.	LIQUIDADA	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	454.283.390	0	0	404.283.390	404.283.390	50.000.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	0	94.075.212	429.184.961	335.109.749	1.152.780.039	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40036922	CONSERVACION DE CALZADAS RAHUE BAJO, OSORNO	305.823.158	0	111.294.232	305.823.158	194.528.926	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	810.302.000	237.220.193	221.093.813	386.120.041	165.026.228	186.961.766	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	42.225.881	42.225.881	3.232.866.119	RS	En Licitación ID: 827-18-O123, evaluación ofertas	LICITACION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	40025366	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL FRANCKE, OSORNO	66.830.000	0	0	66.830.000	66.830.000	0	RS	Municipalidad deberá reevaluar iniciativa por cambio locación.	PARA REEVALUAR	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	722.229.000	0	0	225.396.000	225.396.000	496.833.000	RS	Resolución conveio en jurídica GORE el 19-04-2024	MOD CONVENIO	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	608.394.000	0	30.144.088	506.894.000	476.749.912	101.500.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40025378	CONSTRUCCION PLAZA LOS AROMOS, COMUNA DE OSORNO	609.279.000	0	109.958.617	306.959.250	197.000.633	302.319.750	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039544	MEJORAMIENTO PLAZA WECHENEWEN, VILLA LOLOLHUE, OSORNO	365.776.000	0	0	365.776.000	365.776.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40037470	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS, POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA, OSORNO	566.966.000	0	0	396.876.200	396.876.200	170.089.800	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	39.895.547.254	23.692.952.528	1.719.876.694	6.168.280.363	4.448.403.669	10.034.314.363				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039724	CONSERVACION CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ, OSORNO	743.283.000	0	0	222.984.900	222.984.900	520.298.100	RS*	En Licitación, cierra el 21-02-2024, ID 2308-11-LR24. Adjudicada	ADJUDICADA	
							TOTAL INICIATIVAS NUEVAS	743.283.000	0	0	222.984.900	222.984.900	520.298.100				
							TOTAL COMUNA DE OSORNO	40.638.830.254	23.692.952.528	1.719.876.694	6.391.265.263	4.671.388.569	10.554.612.463				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PUERTO OCTAY										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40041382	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY	138.809.000	100.000.000	11.911.900	38.809.000	26.897.100	0	RS	Se compro terreno. EJECUCION DE DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047664	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTORES LAS CASCADAS, CARRIL Y LA GRUTA., PUERTO OCTAY.	548.386.000	0	52.221.066	303.870.200	251.649.134	244.515.800	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019426	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS, COMUNA PUERTO OCTAY	365.577.000	0	0	50.000.000	50.000.000	315.577.000	RS*	En ejecución	EJECUCION	
							TOTAL	1.052.772.000	100.000.000	64.132.966	392.679.200	328.546.234	560.092.800				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048025	REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO SALUD PUERTO OCTAY	72.980.000	0	0	72.980.000	72.980.000	0	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048022	REPOSICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE PUERTO OCTAY	219.535.465	0	0	219.535.465	219.535.465	0	RS*	SEGUNDA Licitación ID 739231-2-LQ24 DESIERTA.	LICITACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041629	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RUPANCO, COMUNA PUERTO OCTAY	1.076.150.000	0	0	322.845.000	322.845.000	753.305.000	RS	PARA LICITAR	PARA LICITAR	
29	05	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048003	REPOSICION DE MAQUINA EXCAVADORA, PUERTO OCTAY	178.893.000	0	0	178.893.000	178.893.000	0	RS*	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 19-04-2024 PARA LICITAR	PARA LICITAR	
							TOTAL INICIATIVAS NUEVAS	1.547.558.465	0	0	794.253.465	794.253.465	753.305.000				
							TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY	2.600.330.465	100.000.000	64.132.966	1.186.932.665	1.122.799.699	1.313.397.800				
							COMUNA DE PURRANQUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	9.220.000	0	0	0	15.920.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	1.363.287.000	96.587.325	0	385.266.100	385.266.100	881.433.575	RS	En adjudicación	ADJUDICACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	19.500.000	11.700.000	0	7.800.000	7.800.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.332.356.292	2.503.839.275	924.765.632	1.693.270.725	768.505.093	135.246.292	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039687	CONSERVACION VEREDAS SECTOR NORTE COMUNA DE PURRANQUE	418.452.000	59.233.833	125.642.650	359.218.167	233.575.517	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039693	CONSERVACION 15 CAMINOS NO ENROLADOS DE PURRANQUE	413.790.000	277.743.977	63.797.724	136.046.023	72.248.299	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.270.130.000	0	0	300.000.000	300.000.000	970.130.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	7.842.655.292	2.958.324.410	1.114.206.006	2.881.601.015	1.767.395.009	2.002.729.867				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	1.143.244.000	0	0	571.622.000	571.622.000	571.622.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 27-09-2023. En Licitación ID 3443-5-LR24. Adjudicado 17-14-2024	ADJUDICADO	
							TOTAL INICIATIVAS NUEVAS	1.143.244.000	0	0	571.622.000	571.622.000	571.622.000				
							TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	8.985.899.292	2.958.324.410	1.114.206.006	3.453.223.015	2.339.017.009	2.574.351.867				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PUYEHUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	479.083.000	461.864.859	0	17.218.141	17.218.141	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	479.083.000	461.864.859	0	17.218.141	17.218.141	0				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30070314	REPOSICION ESCUELA ESTACION NUEVO PORVENIR, PUYEHUE	196.372.000	0	0	41.693.459	41.693.459	154.678.541	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 16-11-2023 para Licitación. En licitación. Cierra el 02-02-2024. ID 2885-123-LQ23. Evaluación Ofertas	LICITACION	
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40018788	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 12 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	633.888.000	0	0	443.721.600	443.721.600	190.166.400	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 01-09-2023. Licitación ID 2885-126-LR23. ADJUDICADA	ADJUDICADA	
29	04	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	390.189.000	0	0	95.094.500	95.094.500	295.094.500	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar proceso Licitación. Licitación el DAEM	PARA LICITAR	
29	05	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	6.988.000	0	0	6.988.000	6.988.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar proceso Licitación. Licitación el DAEM	PARA LICITAR	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40004341	MEJORAMIENTO COSTANERA ENTRE LAGOS, PUYEHUE	8.400.193.000	0	0	481.079.000	481.079.000	7.919.114.000	RS	CONVENIO ENVIADO A FIRMA UNIDAD TECNICA DESDE 25-03-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	9.627.630.000	0	0	1.068.576.559	1.068.576.559	8.559.053.441				
							TOTAL COMUNA DE PUYEHUE	10.106.713.000	461.864.859	0	1.085.794.700	1.085.794.700	8.559.053.441				
							COMUNA DE RIO NEGRO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	1.101.154.000	251.835.000	117.344.157	849.319.000	731.974.843	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	1.013.684.000	166.766.823	172.609.075	426.575.333	253.966.258	420.341.844	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.214.537.665	0	0	170.067.300	170.067.300	1.044.470.365	RS	En Licitación ID 1180747-13-LR23. Licitación desierta. Se realizará trato Directo. Aumento Aprobado por CORE. En modificación de convenio, resolución en firman internas para posterior adjudicar	MOD CONVENIO	
							TOTAL	3.329.375.665	418.601.823	289.953.232	1.445.961.633	1.156.008.401	1.464.812.209				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013103	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUILMA, COMUNA DE RIO NEGRO	1.103.844.000	0	0	90.000.000	90.000.000	1.013.844.000	RS	Resolución del convenio en Contraloría desde 08-04-2024	PARA LICITAR	
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40049985	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO COMUNA DE RIO NEGRO	388.483.000	0	0	388.483.000	388.483.000	0	RS*	RESOL OBSERVADA DESDE JURIDICA POR CLASIFICACION ÍTEM VEHICULOS 29-03	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.492.327.000	0	0	478.483.000	478.483.000	1.013.844.000				
							TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO	4.821.702.665	418.601.823	289.953.232	1.924.444.633	1.634.491.401	2.478.656.209				
							COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	5.065.959.000	26.644.784	0	449.307.982	449.307.982	4.590.006.234	RS	Servicio de Salud Osorno ha efectuado 3 licitaciones y el monto de las ofertas superan el monto recomendado. RE Aprobado por MIDESO. Resolución Modificación convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación 25-03-2024. ID Licitación 1180747-3-LR24, cierra el 20-05-2024	LICITACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	1.016.239.000	739.484.791	167.522.159	198.980.682	31.458.523	77.773.527	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	323.048.600	323.048.600	188.449.400	RS	Licitación cerrada ID 3888-7-LR24. En evaluación de Ofertas	LICITACION	
29	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037544	REPOSICION Y ADQUISICION VEHICULOS MUNICIPALES GESTION OPERATIVA, SAN JUAN DE LA COSTA	208.930.000	0	208.930.000	208.930.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053743	ADQUISICION Y REPOSICION DE CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD, SAN JUAN DE LA COSTA	39.105.423	0	39.105.423	39.105.423	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL	6.841.731.423	766.129.575	415.557.582	1.219.372.687	803.815.105	4.856.229.161				
							TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	6.841.731.423	766.129.575	415.557.582	1.219.372.687	803.815.105	4.856.229.161				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE SAN PABLO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048761	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	1.085.747.000	0	0	561.915.666	561.915.666	523.831.334	RS	En ejecución la adecuación de diseño (termina en julio). Luego licitarán la ejecución	EJECUCION	
							TOTAL	1.085.747.000	0	0	561.915.666	561.915.666	523.831.334				
							TOTAL COMUNA DE SAN PABLO	1.085.747.000	0	0	561.915.666	561.915.666	523.831.334				
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	0	5.000.000	5.000.000	2.900.590.000	RS	LICITACION CERRADA. Va a reevaluación por aumento de presupuesto	REEVALUACION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO	402.984.000	323.192.484	0	79.791.516	79.791.516	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	6.137.198.000	3.360.025.212	731.812.467	820.330.533	88.518.066	1.956.842.255	CF	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	288.170.000	13.661.200	0	274.508.800	274.508.800	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
22	11	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40032797	DIAGNOSTICO RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES PARA ELABORACIÓN NSCA CUENCA DEL RÍO RAHUE	234.834.000	23.400.000	0	40.000.000	40.000.000	171.434.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40033559	CONSTRUCCION COSAM RAHUE, COMUNA OSORNO	101.195.000	69.700.000	0	11.595.000	11.595.000	19.900.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	1.068.073.000	0	0	1.068.073.000	1.068.073.000	0	RS*	1ra Licitación desierta. Licitación ID 752-19-LR24, cierra el 17-05-2024	LICITACION	
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	282.205.000	0	0	282.205.000	282.205.000	0	RS*	1ra Licitación desierta. Licitación ID 752-19-LR24, cierra el 17-05-2024	LICITACION	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057048	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE OSORNO	429.927.960	0	429.927.960	429.927.960	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
24	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD OSORNO - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 3.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (LISTA ESPERA NUEVO)	540.000.000	0	0	0	0	540.000.000	RS**	APROBADO CORE, A LA ESPERA DE APROBACION DIPRES		
							TOTAL	12.434.920.960	3.834.722.896	1.161.740.427	3.011.431.809	1.849.691.382	5.588.766.255				
							TOTAL PROVINCIALES	12.434.920.960	3.834.722.896	1.161.740.427	3.011.431.809	1.849.691.382	5.588.766.255				
							TOTAL PROVINCIA DE OSORNO	87.515.875.059	32.232.596.091	4.765.466.907	18.834.380.438	14.068.913.531	36.448.898.530				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PUERTO MONTT										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	9.191.489.000	6.137.186.799	0	930.000.000	930.000.000	2.124.302.201	RS	En Licitación ID 2324-52-LR24, cierra el 25-03-2024. Evaluación ofertas (2)	LICITACION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	3.536.970.000	2.072.438.279	761.859.964	779.043.611	17.183.647	685.488.110	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40026872	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD BARRIO PUERTO, CIUDAD DE PUERTO MONTT	175.010.000	32.600.000	0	142.410.000	142.410.000	0	RS	EN EJECUCION-Unidad Técnica SERVIU	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	661.592.000	7.625.000	0	50.000.000	50.000.000	603.967.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, primer semestre 2024	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	658.592.000	7.625.000	0	50.000.000	50.000.000	600.967.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, primer semestre 2024	EJECUCION	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	544.934.000	0	60.690.000	190.099.014	129.409.014	354.834.986	RS*	En Ejecución	EJECUCION	
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.166.264.000	710.526.617	0	455.737.383	455.737.383	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	FAR	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	8.573.484.456	3.079.763.745	1.754.604.609	3.105.622.820	1.351.018.211	2.388.097.891	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	2.265.362.000	0	0	108.929.900	108.929.900	2.156.432.100	RS	En licitación ID Licitación:4412-13-LR24, cierra el 08-04-2024. Evaluación ofertas	LICITACION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT	2.791.798.000	0	0	50.000.000	50.000.000	2.741.798.000	RS	En proceso de expropiaciones	EXPROPIACIONES	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	870.659.000	0	0	100.047.800	100.047.800	770.611.200	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitat.	LICITACION	
TOTAL								30.436.154.456	12.047.765.440	2.577.154.573	5.961.890.528	3.384.735.955	12.426.498.488				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	1.261.269.000	0	0	104.876.750	104.876.750	1.156.392.250	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 11-01-2024	PARA LICITAR	
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40035805	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL, PUERTO MONTT	977.955.000	0	0	100.000.000	100.000.000	877.955.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 05-03-2024	CONVENIO	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								2.239.224.000	0	0	204.876.750	204.876.750	2.034.347.250				
TOTAL COMUNA DE P. MONTT								32.675.378.456	12.047.765.440	2.577.154.573	6.166.767.278	3.589.612.705	14.460.845.738				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE CALBUCO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO	15.414.816.000	4.976.677.202	2.534.860.071	2.552.010.618	17.150.547	7.886.128.180	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.614.626.546	1.036.752.441	0	38.937.052	38.937.052	538.937.053	RS	EN LIQUIDACION CON CARGO -U.T.	LIQUIDADO	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	110.000.000	71.500.000	0	38.500.000	38.500.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	954.342.000	0	0	127.171.000	127.171.000	827.171.000	RS	LICITACION ID: 3479-176-LR23. REVOCADA	LICITACION	
							TOTAL	18.093.784.546	6.084.929.643	2.534.860.071	2.756.618.670	221.758.599	9.252.236.233				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20181416	REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO	1.294.862.000	0	0	304.531.000	304.531.000	990.331.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 23-11-2023. A la espera que se apruebe diseño	LICITACION	
31	02	N	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40049581	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA QUEULLÍN	984.384.000	0	0	50.000.000	50.000.000	934.384.000	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 19-04-2024, PARA LICITAR	PARA LICITAR	
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.279.246.000	0	0	354.531.000	354.531.000	1.924.715.000				
							TOTAL COMUNA DE CALBUCO	20.373.030.546	6.084.929.643	2.534.860.071	3.111.149.670	576.289.599	11.176.951.233				
							COMUNA DE COCHAMO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	68.272.200	0	61.157.800	61.157.800	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	48.657.768	0	73.712.232	73.712.232	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS, COCHAMO	769.101.000	594.081.081	0	175.019.919	175.019.919	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	410.049.000	0	0	50.000.000	50.000.000	360.049.000	RS*	Licitación desierta. Proyecto a reevaluación por reajuste de partidas	LICITACION	
31	02	A	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	0	109.518.400	109.518.400	2.738.073.600	RS	1ra Licitación desierta. En 2da licitación, cierra el 07-12-2023. ID 4831-18-LR23. Evaluación Ofertas	LICITACION	
							TOTAL	4.278.542.000	711.011.049	0	469.408.351	469.408.351	3.098.122.600				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	1.549.454.000	0	0	107.363.500	107.363.500	1.442.090.500	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación el 11-01-2023	PARA LICITAR	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	1.563.113.000	0	0	90.778.250	90.778.250	1.472.334.750	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación el 11-01-2023	PARA LICITAR	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	289.138.980	0	103.142.400	144.569.490	41.427.090	144.569.490	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	3.401.705.980	0	103.142.400	342.711.240	239.568.840	3.058.994.740				
							TOTAL COMUNA DE COCHAMO	7.680.247.980	711.011.049	103.142.400	812.119.591	708.977.191	6.157.117.340				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE FRESIA										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIUGUEN, FRESIA	538.319.065	406.794.679	0	26.304.877	26.304.877	105.219.509	RS	Proyecto liquidado. Liquidación ingresada al Gore con observaciones. Posterior reevaluación	PARA REEVALUAR	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	0	20.000.000	20.000.000	46.023.294	RS	Proyecto LIQUIDADO de mutuo acuerdo. A la espera de antecedentes para la RE	PARA REEVALUAR	
							TOTAL	1.029.109.065	831.561.385	0	46.304.877	46.304.877	151.242.803				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	1.457.683.000	0	0	208.420.750	208.420.750	1.249.262.250	RS	En Licitación. ID 4037-53-LR24, cierra el 03-05-2024	LICITACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40025344	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	839.503.000	0	0	50.000.000	50.000.000	789.503.000	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL		
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40042403	CONSERVACION 9 CAMINOS NO ENROLADOS 7 SECTORES, COMUNA DE FRESIA	987.774.000	0	0	100.000.000	100.000.000	887.774.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación el 08-03-2024. ID Licitación:4037-58-LR24, cierra 16-05-2024	LICITACION	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40054955	CONSERVACION 17 CAMINOS NO ENROLADOS 7 SECTORES, COMUNA DE FRESIA	800.512.000	0	0	100.000.000	100.000.000	700.512.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación el 08-03-2024. ID Licitación:4037-56-LR24, cierra el 15-05-2024	LICITACION	
29	05	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE FRESIA	650.972.000	0	0	70.000.000	70.000.000	580.972.000	RS*	Resolución del convenio en Contraloría desde 09-04-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	4.736.444.000	0	0	528.420.750	528.420.750	4.208.023.250				
							TOTAL COMUNA DE FRESIA	5.765.553.065	831.561.385	0	574.725.627	574.725.627	4.359.266.053				
							COMUNA DE FRUTILLAR										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.658.052.844	6.608.656.815	0	23.263.087	23.263.087	26.132.942	RS	En ejecución, saldo equipos y equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	359.714.922	0	20.000.000	20.000.000	69.857.078	RS	Proyecto liquidado. A la espera de informe de liquidación para posterior RE	PARA REEVALUAR	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILLOPEZ, FRUTILLAR	289.774.881	0	137.468.296	289.774.881	152.306.585	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	901.920.000	1.207.211	0	80.404.318	80.404.318	820.308.471	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 04-04-2024, para licitar	PARA LICITAR	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	265.791.772	0	59.165.826	59.165.826	0	RS	Obra se encuentra a espera de resolución de observaciones de EFE	PARALIZADA	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	350.000.000	RS	Licitación ID 656-58-LR23. Adjudicada	ADJUDICADA	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	966.154.000	8.977.250	13.386.350	113.116.212	99.729.862	844.060.538	RS	En ejecución DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra primer semestre 2024	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40034637	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR	443.595.000	210.086.308	194.850.483	233.508.692	38.658.209	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	10.434.026.323	7.454.434.278	345.705.129	869.233.016	523.527.887	2.110.359.029				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40045839	ADQUISICION VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PACIENTES DIALIZADOS, COMUNA DE FRUTILLAR	95.438.000	0	0	31.812.666	31.812.666	63.625.334	RS*	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 19-04-2024, PARA LICITAR	PARA LICITAR	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	95.438.000	0	0	31.812.666	31.812.666	63.625.334				
							TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	10.529.464.323	7.454.434.278	345.705.129	901.045.682	555.340.553	2.173.984.363				
							COMUNA DE LLANQUIHUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	416.979.000	64.936	0	115.809.462	115.809.462	301.104.602	RS	En segunda Licitación ID 817-1-0124, cierra el 14-02-2024. Evaluación Ofertas	LICITACION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.410.977.664	3.401.507.040	0	9.470.624	9.470.624	0	RS	En ejecución - Saldos equipamientos	EJECUCION	
							TOTAL	3.827.956.664	3.401.571.976	0	125.280.086	125.280.086	301.104.602				
							TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE	3.827.956.664	3.401.571.976	0	125.280.086	125.280.086	301.104.602				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE LOS MUERMOS										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	91.234.475	0	9.000.000	9.000.000	37.415.525	RS	En proceso de Liquidación con cargo. No envían liquidación	LIQUIDACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	22.504.000	0	6.815.000	6.815.000	0	RS	En proceso de liquidación por parte de Unidad Técnica	LIQUIDACION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	1.143.681.471	556.757.937	0	100.407.237	100.407.237	486.516.297	RS	Aumento de presupuesto aprobado por el CORE para adjudicar	PARA ADJUDICAR	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031458	CONSERVACION VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	799.048.284	736.508.740	22.587.104	39.952.440	17.365.336	22.587.104	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	868.293.348	2.610.000	502.729.257	502.729.257	0	362.954.091	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30465403	CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS	1.197.073.128	1.654.624	0	209.358.425	209.358.425	986.060.079	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30463128	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE MANUEL MONTT, COMUNA DE LOS MUERMOS	996.284.853	2.585.513	0	236.367.395	236.367.395	757.331.945	RS	ADJUDICACION - Para aprobación CORE aumento de presupuesto. Modificación de convenio firmado por U.T. en jurídica GORE a la espera de identificación Contraloría	MOD CONVENIO	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014564	CONSERVACION DE 11 CAMINOS VECINALES, LOS MUERMOS	842.821.230	842.821.230	0	0	0	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	6.014.171.314	2.256.676.519	525.316.361	1.104.629.754	579.313.393	2.652.865.041				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40004598	REPOSICION CENTRO CULTURAL, COMUNA LOS MUERMOS	63.124.000	0	0	33.124.000	33.124.000	30.000.000	RS	Unidad Técnica está preparando Licitación	PARA LICITAR	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40022434	REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, MANICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	90.000.057	0	90.000.057	90.000.057	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040251	MEJORAMIENTO VIAS LOCALES SECTOR CAÑITAS, ETAPA I, COMUNA DE LOS MUERMOS	842.257.000	0	0	50.000.000	50.000.000	792.257.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 16-04-2024	CONVENIO	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30102786	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LOS PIQUES, LOS MUERMOS	1.318.047.000	0	0	0	0	1.318.047.000	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL		
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40024945	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CUMBRE ALTA, LOS MUERMOS	1.324.261.000	0	0	0	0	1.324.261.000	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 04-04-2024, PARA INICIAR PROCESO LICITACIÓN	PARA LICITAR	
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40034362	REPOSICION EQUIPOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, LOS MUERMOS	232.581.000	0	0	32.500.000	32.500.000	200.081.000	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.870.270.057	0	90.000.057	205.624.057	115.624.000	3.664.646.000				
							TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS	9.884.441.371	2.256.676.519	615.316.418	1.310.253.811	694.937.393	6.317.511.041				
							COMUNA DE MAULLIN										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	5.000.000	5.000.000	132.618.000	RS	En preparación reevaluación. SIN RATE 2023 Y 2024	PARA REEVALUACION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	54.974.000	0	0	5.000.000	5.000.000	49.974.000	RS	En preparación reevaluación	PARA REEVALUACION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40035233	CONSERVACION 7 CAMINOS VECINALES, COMUNA DE MAULLIN	770.268.359	315.376.684	248.692.598	266.058.056	17.365.458	188.833.619	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40034838	MEJORAMIENTO CALLES LOTE TIERRA VERDE, CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN	1.249.000.791	906.261.060	256.279.017	277.507.408	21.228.391	65.232.323	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	0	17.396.800	17.396.800	816.849.200	RS	Municipio debe evaluar continuidad de proyecto por localización en zona de Consejo de Monumentos	PARA REEVALUACION	
29	05	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	1.268.796.681	0	0	50.000.000	50.000.000	1.218.796.681	RS*	Modificación de convenio enviado a U.T. el 13-12-2023. En Licitación ID 4086-1-LR24, cierra el 14-03-2024. En evaluación ofertas	LICITACION	
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	929.674.000	0	0	87.413.000	87.413.000	842.261.000	RS	Licitación Desierta. Reevaluación aprobada por MIDESO y CORE para licitar	PARA LICITAR	
							TOTAL	5.244.577.831	1.221.637.744	504.971.615	708.375.264	203.403.649	3.314.564.823				
							TOTAL COMUNA DE MAULLIN	5.244.577.831	1.221.637.744	504.971.615	708.375.264	203.403.649	3.314.564.823				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PUERTO VARAS										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	5.344.351.000	1.076.381.867	0	264.084.906	264.084.906	4.003.884.227	RS	Reevaluación aprobada por CORE. Para licitar	PARA LICITAR	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	59.261.287	0	18.162.062	18.162.062	9.776.651	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	2.104.302.852	785.565.955	415.234.721	432.789.935	17.555.214	885.946.962	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	01	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	18.083.000	11.917.000	181.917.000	170.000.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	1.007.607.777	668.837.814	299.238.203	338.769.963	39.531.760	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	1.109.743.934	0	0	99.809.000	99.809.000	1.009.934.934	RE	ID Licitación:2852-87-LR23. Evaluación Ofertas/RE actualización PPTO de Obras Civiles por 6,5%, para adjudicar	ADJUDICACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	1.064.650.280	0	0	100.997.600	100.997.600	963.652.680	RS	Licitación cerrada en evaluación de ofertas (2)	LICITACION	
							TOTAL	10.917.855.843	2.608.129.923	726.389.924	1.436.530.466	710.140.542	6.873.195.454				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40019874	RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL EL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS	286.746.000	0	0	86.746.000	86.746.000	200.000.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 12-09-2023. Preparación Licitación.	PARA LICITAR	
29	03	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40039211	ADQUISICION CAMIÓN ALIBE PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	101.150.000	0	0	101.150.000	101.150.000	0	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40042379	CONSERVACION ACERAS SECTOR PUERTO CHICO DE PUERTO VARAS	492.932.777	0	0	108.190.000	108.190.000	384.742.777	RS*	En Licitación ID 2852-91-LR23. Cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION	
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019241	CONSTRUCCION SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS, PUERTO VARAS	870.094.000	0	0	117.523.500	117.523.500	752.570.500	RS	En licitación ID 2852-18-LR24, cierra el 06-05-2024	LICITACION	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30087304	REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA, PUERTO VARAS	1.331.403.000	0	0	224.500.250	224.500.250	1.106.902.750	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 04-04-2024. Preparación Licitación.	PARA LICITAR	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.082.325.777	0	0	638.109.750	638.109.750	2.444.216.027				
							TOTAL COMUNA DE P.VARAS	14.000.181.620	2.608.129.923	726.389.924	2.074.640.216	1.348.250.292	9.317.411.481				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.361.531.000	3.231.378.791	3.800.000	130.152.209	126.352.209	0	RS	En Ejecución, equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	55.480.000	0	26.920.000	26.920.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT	493.460.800	474.440.800	0	19.020.000	19.020.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.980.896.039	3.773.268.635	0	207.627.404	207.627.404	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	2.327.104.000	191.791.026	0	403.368.799	403.368.799	1.731.944.175	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.760.024.400	2.304.826.201	0	455.198.199	455.198.199	0	RS	TERMINADO-Pago reajuste	TERMINADO	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.080.716.940	952.647.107	573.206.246	1.602.035.367	1.028.829.121	1.526.034.466	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, COMUNA DE PUERTO MONTT	2.878.340.798	2.866.250.589	0	12.090.209	12.090.209	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	79.550.669	0	182.710.331	182.710.331	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLÍN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	1.495.938.000	746.232.362	707.539.466	720.500.975	12.961.509	29.204.663	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN GLOSA 03 SALUD - SERVICIO DE SALUD RELONCAVI (LISTA DE ESPERA)	756.080.790	0	0	151.217.000	151.217.000	604.863.790	RS**	EN EJECUCION		
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40046863	REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL PUERTO MONTT, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI	2.208.718.000	202.288.100	393.055.019	393.055.019	0	1.613.374.881	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	33.022.000	3.208.240	22.990.800	29.813.760	6.822.960	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	323.287.000	99.520.831	38.556.000	223.766.169	185.210.169	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica 24-08-2023. Preparación Licitación	PARA LICITAR	
29	03	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008014	ADQUISICION VEHÍCULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATO PROVINCIA LLANQUIHUE	215.631.000	0	0	107.815.500	107.815.500	107.815.500	RS*	Licitación Desierta	LICITACION	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057049	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE LLANQUIHUE	431.446.995	0	431.446.995	431.446.995	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitación Pabellón CMA	387.114.086	325.919.213	0	61.194.873	61.194.873	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	01-002	C	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	780.000.000	0	184.402.859	780.000.000	595.597.141	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03-004	C	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - MUNICIPALIDADES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	0	RS***	EN EJECUCION		
TOTAL								26.907.972.848	15.306.802.564	2.354.997.385	5.987.932.809	3.632.935.424	5.613.237.475				
TOTAL PROVINCIALES								26.907.972.848	15.306.802.564	2.354.997.385	5.987.932.809	3.632.935.424	5.613.237.475				
TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE								136.888.804.704	51.924.520.521	9.762.537.515	21.772.290.034	12.009.752.519	63.191.994.149				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE ANCUD										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	70.700.000	0	30.800.000	30.800.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, ANCUD	2.028.170.000	1.415.527.419	113.503.424	305.784.683	192.281.259	306.857.898	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	1.368.003.000	0	0	66.245.953	66.245.953	1.301.757.047	RS	Resolución convenio en firma Gobernador desde 19-04-2024	MOD CONVENIO	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	863.258.000	441.258.904	1.990.389	421.999.096	420.008.707	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	4.360.931.000	1.927.486.323	115.493.813	824.829.732	709.335.919	1.608.614.945				

							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	159.866.000	0	0	159.866.000	159.866.000	0	RS*	Segunda licitacion cerrada, en evaluacion ofertas 13/02	LICITACION	
29	05	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	201.856.000	0	0	201.856.000	201.856.000	0	RS*	Segunda licitacion cerrada, en evaluacion ofertas 13/02	LICITACION	
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041565	ADQUISICION DE DOS RETROEXCAVADORAS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	222.510.000	0	0	110.000.000	110.000.000	112.510.000	RS*	CONVENIO ENVIADO A FIRMA UNIDAD TECNICA EL 04-03-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	584.232.000	0	0	471.722.000	471.722.000	112.510.000				

							TOTAL COMUNA DE ANCUD	4.945.163.000	1.927.486.323	115.493.813	1.296.551.732	1.181.057.919	1.721.124.945			
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--

							COMUNA DE CASTRO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	500.518.000	444.783.294	0	55.734.706	55.734.706	0	RE	Obra liquidada. En RE para retomar las Obras Civiles, y actualizar precios	REEVALUACION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO	102.382.531	92.144.278	0	10.238.253	10.238.253	0	RS	EN EJECUCION	REEVALUACION	
							TOTAL	602.900.531	536.927.572	0	65.972.959	65.972.959	0				

							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	9.747.500.000	0	0	900.000.000	900.000.000	8.847.500.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 10-10-2023. En Licitación ID 827-19-O123, cierra el 18-01-2024.	LICITACION	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40048286	CONSTRUCCION REDES SANITARIAS Y URBANIZACIONES COMPLEMENTARIAS DIVERSOS SECTORES DE CASTRO	1.640.280.000	0	0	200.000.000	200.000.000	1.440.280.000	RS	RESOLUCION DEL CONVENIO EN OFICINA DE PARTES GORE DESDE 04-04-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	11.387.780.000	0	0	1.100.000.000	1.100.000.000	10.287.780.000				

							TOTAL COMUNA DE CASTRO	11.990.680.531	536.927.572	0	1.165.972.959	1.165.972.959	10.287.780.000			
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	-----------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	-----------------------	--	--	--

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE CHONCHI										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	1.170.221.000	509.363.205	73.849.241	660.857.795	587.008.554	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	730.167.000	611.483.969	0	118.683.031	118.683.031	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	87.460.000	51.313.682	0	36.146.318	36.146.318	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	4.787.424.000	100.461.367	0	120.000.000	120.000.000	4.566.962.633	RS	Cnvenio enviado a firma Unidad Técnica el 25-03-2027	CONVENIO	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE	120.000.000	110.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40019383	CONSTRUCCION ACERAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	546.479.250	277.304.652	147.219.770	269.174.598	121.954.828	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	0	0	80.000.000	80.000.000	165.675.000	RS*	Reevaluación aprobada. Para aprobación CORE. Posterior MOD Convenio	MOD CONVENIO	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	2.453.942.000	0	0	200.000.000	200.000.000	2.253.942.000	RS	Licitación desierta. Para reevaluación MIDESO	REEVALUACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	83.566.000	0	0	12.534.900	12.534.900	71.031.100	RS	Municipio reevaluará iniciativa, para separar por etapa el diseño (Oficio ingresado al Gore para Reevaluar)	PARA REEVALUACION	
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040080	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE 8 SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	786.710.000	0	0	272.026.000	272.026.000	514.684.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	11.011.644.250	1.659.926.875	221.069.011	1.779.422.642	1.558.353.631	7.572.294.733				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40013891	REPOSICION LUMINARIAS PARA DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	316.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	266.000.000	RS	En Licitación ID 4318-2-LQ24 cierra el 09-02-2024. Licitación Desierta	LICITACION	
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40040317	REPOSICION REFUGIOS PEATONALES CON ILUMINACIÓN EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	153.246.000	0	0	50.000.000	50.000.000	103.246.000	RS	Resolución del convenio en jurídica Gore desde 15-04-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	469.246.000	0	0	100.000.000	100.000.000	369.246.000				
							TOTAL COMUNA DE CHONCHI	11.480.890.250	1.659.926.875	221.069.011	1.879.422.642	1.658.353.631	7.941.540.733				
							COMUNA DE CURACO DE VELEZ										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
29	03	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40043012	REPOSICION BUSES CORPORACION MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	301.038.000	263.047.834	31.147.230	37.990.166	6.842.936	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	3.286.992.090	0	768.973.262	768.973.262	0	2.518.018.828	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	3.588.030.090	263.047.834	800.120.492	806.963.428	6.842.936	2.518.018.828				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40053634	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 5 SECTORES RURALES, CURACO DE VÉLEZ	910.710.000	0	0	117.497.000	117.497.000	793.213.000	RS*	ADJUDICADA	ADJUDICADA	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30112096	REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ	161.467.000	0	0	24.220.050	24.220.050	137.246.950	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-12-2023 para Licitat. ID Licitación:507428-13-LP24, cierra 15-03-2024. Evaluación de ofertas	LICITACION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30072730	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	394.951.000	0	0	56.245.424	56.245.424	338.705.576	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 11-01-2024 PARA LICITAR	PARA LICITAR	
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40050854	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES DE RSD, COMUNA CURACO DE VELEZ	32.284.000	0	0	32.284.000	32.284.000	0	RS*	RESOLUCION DEL CONVENIO EN OFICINA DE PARTES GORE DESDE 04-04-2024	CONVENIO	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40050854	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES DE RSD, COMUNA CURACO DE VELEZ	219.880.000	0	0	0	0	219.880.000	RS*	RESOLUCION DEL CONVENIO EN OFICINA DE PARTES GORE DESDE 04-04-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.719.292.000	0	0	230.246.474	230.246.474	1.489.045.526				
							TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	5.307.322.090	263.047.834	800.120.492	1.037.209.902	237.089.410	4.007.064.354				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE DALCAHUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QETALCO COMUNA DE DALCAHUE	1.273.025.000	969.281.902	0	167.174.007	167.174.007	136.569.091	RS	EN EJECUCION / RE por obras extraordinarias	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUÑ, COMUNA DE DALCAHUE	1.001.218.000	924.869.501	0	54.901.031	54.901.031	21.447.468	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	1.240.772.005	955.061.933	47.959.998	243.721.691	195.761.693	41.988.381	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040021	MEJORAMIENTO 4 VIAS CIUDAD DE DALCAHUE	302.929.029	124.523.263	43.176.131	178.405.766	135.229.635	0	RE	EN EJECUCION/RE por modificación de contrato	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.142.543.000	0	116.298.392	221.381.450	105.083.058	921.161.550	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040024	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, COMUNA DE DALCAHUE	545.896.000	0	0	261.397.006	261.397.006	284.498.994	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	5.506.383.034	2.973.736.599	207.434.521	1.126.980.951	919.546.430	1.405.665.484				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE	2.970.033.000	0	0	80.000.000	80.000.000	2.890.033.000	RS	Convenio de colaboración enviado a Subdere el 09-04-2024	CONVENIO	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40052180	CONSTRUCCION SSR SECTOR TEHUACO, COMUNA DE DALCAHUE	41.884.000	0	0	10.000.000	10.000.000	31.884.000	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 08-03-2024, PARA INICIAR PROCESO LICITACIÓN	PARA LICITAR	
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049055	ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, COMUNA DE DALCAHUE	447.679.000	0	0	40.000.000	40.000.000	407.679.000	RS*	RESOLUCION DEL CONVENIO EN CONTRALORIA PARA TOMA DE RAZON DESDE 01-04-2024	CONVENIO	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049055	ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, COMUNA DE DALCAHUE	174.783.000	0	0	35.000.000	35.000.000	139.783.000	RS*	RESOLUCION DEL CONVENIO EN CONTRALORIA PARA TOMA DE RAZON DESDE 01-04-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.634.379.000	0	0	165.000.000	165.000.000	3.469.379.000				
							TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	9.140.762.034	2.973.736.599	207.434.521	1.291.980.951	1.084.546.430	4.875.044.484				
							COMUNA DE PUQUELDON										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.692.374.841	0	5.000.000	5.000.000	602.261.159	RE	CONSULTORIAS (Por obras pendientes) TERMINADAS- En espera de antecedentes para reevaluación OBRAS (Obra liquidada) /RE para aumento de consultorias	REEVALUACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	791.188.000	3.000.000	0	55.153.400	55.153.400	733.034.600	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	4.090.824.000	2.695.374.841	0	60.153.400	60.153.400	1.335.295.759				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	617.537.000	0	0	95.252.316	95.252.316	522.284.684	RS*	RESOLUCION DEL CONVENIO EN CONTRALORIA PARA TOMA DE RAZON DESDE 07-03-2024	CONVENIO	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	222.122.000	0	0	30.000.000	30.000.000	192.122.000	RS*	RESOLUCION DEL CONVENIO EN CONTRALORIA PARA TOMA DE RAZON DESDE 07-03-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	839.659.000	0	0	125.252.316	125.252.316	714.406.684				
							TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	4.930.483.000	2.695.374.841	0	185.405.716	185.405.716	2.049.702.443				
							COMUNA DE QUEILEN										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.355.502.000	1.045.300.291	0	310.201.709	310.201.709	0	RS	OBRA LIQUIDADADA. Aumento presupuesto aprobado MIDESO. A la espera de autorizacion de aumento de recursos CORE	APROBACION CORE	
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049291	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA DE TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	518.702.000	0	174.661.462	265.996.465	91.335.003	252.705.535	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	1.874.204.000	1.045.300.291	174.661.462	576.198.174	401.536.712	252.705.535				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	176.114.000	0	0	176.114.000	176.114.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 15-11-2023. En Licitación ID 2994-2-LR24, cierra el 05-02-2024.	ADJUDICADA	
29	05	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	558.128.000	0	0	0	0	558.128.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 15-11-2023. En Licitación ID 2994-2-LR24, cierra el 05-02-2024.	ADJUDICADA	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40015505	REPOSICION BUS MUNICIPAL DE QUEILEN	271.413.000	0	0	271.413.000	271.413.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 17-11-2023. ID Licitación:2994-62-LQ23. Adjudicada	ADJUDICADA	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.005.655.000	0	0	447.527.000	447.527.000	558.128.000				
							TOTAL COMUNA DE QUEILEN	2.879.859.000	1.045.300.291	174.661.462	1.023.725.174	849.063.712	810.833.535				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE QUELLON										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	2.112.040.977	1.654.846.517	0	457.194.460	457.194.460	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	776.435.000	181.604.142	0	58.352.464	58.352.464	536.478.394	RS	OBRA LIQUIDADA. Aumento de presupuesto aprobado por MIDESO. Aprobado CORE. Resolución en jurídica GORE desde 19-04-2024	MOD CONVENIO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	0	10.350.000	10.350.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	47.080.800	0	46.172.200	46.172.200	0	RS	En ejecución diseño	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	0	23.060.000	23.060.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	1.073.806.740	321.229.377	247.033.816	752.577.363	505.543.547	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	282.263.429	282.263.429	1.129.053.717	RS	En Licitación ID 2928-9-LR24, CIERRA EL 08-04-2024. Licitación Desierta	LICITACION	
							TOTAL	5.542.027.863	2.246.525.836	247.033.816	1.629.969.916	1.382.936.100	1.665.532.111				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007743	REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON	130.090.000	0	0	20.000.000	20.000.000	110.090.000	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 04-04-2024, PARA INICIAR PROCESO LICITACIÓN	PARA LICITAR	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	130.090.000	0	0	20.000.000	20.000.000	110.090.000				
							TOTAL COMUNA DE QUELLON	5.672.117.863	2.246.525.836	247.033.816	1.649.969.916	1.402.936.100	1.775.622.111				
							COMUNA DE QUEMCHI										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES	547.411.000	253.005.532	0	5.000.000	5.000.000	289.405.468	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	LIQUIDADO	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI	477.979.805	358.482.829	0	5.000.000	5.000.000	114.496.976	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	LIQUIDADO	
31	02	A	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	825.700.976	825.700.976	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
33	03-100	C	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	13.759.596.000	0	0	500.000.000	500.000.000	13.259.596.000	RS	En Licitación ID 4195-83-LR23, cierra el 11/03/2024. Licitación Desierta	LICITACION	
31	02	C	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	597.792.000	0	0	80.000.000	80.000.000	517.792.000	RS	En Licitación ID 4195-83-LR23, cierra el 11/03/2024. Licitación Desierta	LICITACION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033325	CONSERVACION CAMINOS ISLA TAC, COMUNA DE QUEMCHI.	191.000.000	0	93.380.181	191.000.000	97.619.819	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	16.399.479.781	1.437.189.337	93.380.181	781.000.000	687.619.819	14.181.290.444				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049738	CONSERVACION CAMINOS MECHUQUE Y CHENIAO-VOIGUE	660.823.000	0	0	112.576.100	112.576.100	548.246.900	RS*	En Licitación ID 4195-1-LR24, cierra el 05-02-2024. Adjudicado	ADJUDICADO	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	1.390.903.000	0	0	567.270.900	567.270.900	823.632.100	RS	1ra Licitación desierta. ID 4195-19-LR24, cierra el 12-04-2024	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.051.726.000	0	0	679.847.000	679.847.000	1.371.879.000				
							TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	18.451.205.781	1.437.189.337	93.380.181	1.460.847.000	1.367.466.819	15.553.169.444				
							COMUNA DE QUINCHAO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	1.212.518.000	730.000	101.945.633	1.211.788.000	1.109.842.367	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.209.365.000	0	0	712.809.500	712.809.500	496.555.500	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	493.071.000	0	492.660.000	493.071.000	411.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	290.448.000	0	254.939.084	290.448.000	35.508.916	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	3.205.402.000	730.000	849.544.717	2.708.116.500	1.858.571.783	496.555.500				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40027221	REPOSICION ESCUELA RURAL DE ALAO, QUINCHAO	2.300.239.000	0	0	36.650.303	36.650.303	2.263.588.697	RS	Convenio en jurídica Gore desde 15-04-2024	CONVENIO	
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40033589	RESTAURACION TEMPLO JESÚS NAZARENO DE CAGUACH, QUINCHAO	319.133.000	0	0	50.000.000	50.000.000	269.133.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.619.372.000	0	0	86.650.303	86.650.303	2.532.721.697				
							TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	5.824.774.000	730.000	849.544.717	2.794.766.803	1.945.222.086	3.029.277.197				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	1.528.367.000	527.771.961	0	5.000.000	5.000.000	995.595.039	RS	IND Licitará el muro de contención (Estuvo paralizada). Luego de terminado el muro va a RE para iniciar OBRAS	PARA REEVALUACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	5.020.949.434	4.328.065.595	220.923.368	692.883.839	471.960.471	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ	1.298.249.800	798.128.503	0	5.000.000	5.000.000	495.121.297	RS*	Licitaciones por mayor monto, vialidad no ha solicitado RE.	PARA REEVALUACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	6.102.325.000	2.666.320.490	0	289.293.170	289.293.170	3.146.711.340	RS	En proceso de liquidación. Constructora San Felipe	EN LIQUIDACION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	3.411.213.069	1.573.180	1.806.246.520	1.804.673.340	5.451.796.411	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057050	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE CHILOE	426.807.780	0	426.807.780	426.807.780	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	1.062.051.000	0	0	531.025.500	531.025.500	531.025.500	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	276.768.000	0	0	138.384.000	138.384.000	138.384.000	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
24	01-002	C	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	2.449.908.000	0	2.426.693.732	2.449.908.000	23.214.268	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN GLOSA 03 SALUD - SERVICIO DE SALUD CHILOÉ (LISTA ESPERA)	583.995.000	478.195.000	0	105.800.000	105.800.000	0	RS**	ESPERA RENDICION PRIMERA CAJA PARA TRANSFERIR 2024		
TOTAL								29.418.677.014	12.209.694.618	3.075.998.060	6.450.348.809	3.374.350.749	10.758.633.587				
TOTAL PROVINCIALES								29.418.677.014	12.209.694.618	3.075.998.060	6.450.348.809	3.374.350.749	10.758.633.587				
TOTAL PROVINCIA DE CHILOE								110.041.934.563	26.995.940.126	5.784.736.073	20.236.201.604	14.451.465.531	62.809.792.833				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE CHAITEN										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	3.945.766.000	0	0	48.000.000	48.000.000	3.897.766.000	RS	Resolución del Convenio en Contraloría desde 10-04-2024	CONVENIO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40005413	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, CHAITEN	1.517.515.000	1.149.344.500	30.900.172	196.350.003	165.449.831	171.820.497	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	5.463.281.000	1.149.344.500	30.900.172	244.350.003	213.449.831	4.069.586.497				
							TOTAL COMUNA DE CHAITEN	5.463.281.000	1.149.344.500	30.900.172	244.350.003	213.449.831	4.069.586.497				
							COMUNA DE FUTALEUFU										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ	707.067.000	668.657.553	32.130.000	38.409.447	6.279.447	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	52.380.000	23.280.000	58.212.000	34.932.000	15.466.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	0	18.160.000	18.160.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	PEDZE	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	3.522.238.501	3.522.238.501	0	0	0	0	RS	TERMINADO 2023	TERMINADO	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	DISEÑO	40031970	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE O'HIGGINS, COMUNA FUTALEUFÚ.	65.189.000	21.845.940	0	31.943.060	31.943.060	11.400.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.312.588.000	0	0	1.193.788.000	1.193.788.000	118.800.000	RS	1ra Licitación desierta. 2da Licitación privada, actualmente en ejecución	LICITACION	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	330.820.000	0	330.820.000	330.820.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	339.507.000	0	339.507.000	339.507.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL	6.521.627.501	4.365.121.994	725.737.000	2.010.839.507	1.285.102.507	145.666.000				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053669	REPOSICION EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CTI COMUNA DE FUTALEUFÚ	167.604.419	0	0	0	0	167.604.419	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	167.604.419	0	0	0	0	167.604.419				
							TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU	6.689.231.920	4.365.121.994	725.737.000	2.010.839.507	1.285.102.507	313.270.419				
							COMUNA DE HUALAIHUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	838.479.380	838.479.380	0	0	0	0	RS	TERMINADO 2023	TERMINADO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PEDZE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30419694	REPOSICION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO, HUALAIHUE	94.200.000	0	7.004.880	94.200.000	87.195.120	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	517.645.925	0	517.645.925	517.645.925	0	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	250.979.360	0	250.979.360	250.979.360	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40037891	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CONTAO, HUALAIHUÉ	67.340.000	0	0	43.670.000	43.670.000	23.670.000	RS	Resolución del convenio en jurídica GORE desde 19-04-2024	CONVENIO	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048688	ADQUISICION CAMIONETAS MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS, HUALAIHUÉ	109.950.999	0	0	109.950.999	109.950.999	0	RS*	En evaluación de ofertas	LICITACION	
							TOTAL	1.946.567.664	858.793.580	775.630.165	1.064.104.084	288.473.919	23.670.000				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40047836	REPOSICION ESCUELA RURAL SEMILLERO DE ROLECHA, HUALAIHUÉ	254.796.000	0	0	85.000.000	85.000.000	169.796.000	RS	Resolucion del convenio en oficina de partes GORE desde 04-04-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	254.796.000	0	0	85.000.000	85.000.000	169.796.000				
							TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	2.201.363.664	858.793.580	775.630.165	1.149.104.084	373.473.919	193.466.000				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PALENA										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	MULTISECTORIAL	PEDZE	DISEÑO	30116040	REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA	43.998.000	35.173.080	0	8.824.920	8.824.920	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	PEDZE	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	1.289.644.117	74.364.413	74.364.413	0	85.740.470	RS	EN EJECUCION (Equipos y Equipamientos)	EJECUCION	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	0	35.000.000	35.000.000	80.675.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40037418	CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PALENA	1.607.103.000	0	0	1.070.393.567	1.070.393.567	536.709.433	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023. ID Licitación:2929-14-LR24, cierra el 28-03-2024. Evaluación ofertas	LICITACION	
							TOTAL	3.230.850.000	1.339.142.197	74.364.413	1.188.582.900	1.114.218.487	703.124.903				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019251	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES	238.321.000	0	0	20.000.000	20.000.000	218.321.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-03-2024 (firmado). Resolución en trámite GORE 26-03-2024	CONVENIO	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019251	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES	96.866.000	0	0	30.000.000	30.000.000	66.866.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-03-2024 (firmado). Resolución en trámite GORE 26-03-2024		
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	335.187.000	0	0	50.000.000	50.000.000	285.187.000				
							TOTAL COMUNA DE PALENA	3.566.037.000	1.339.142.197	74.364.413	1.238.582.900	1.164.218.487	988.311.903				
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	9.788.091.000	363.855.637	90.305	1.061.301.725	1.061.211.420	8.362.933.638	RS	Proyecto Liquidado (PTE Aquellas). PTE Negro en contratación	CONTRATACION	
31	02	A	SALUD	PEDZE	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	18.621.383.000	7.590.665.488	11.902.004	1.973.052.025	1.961.150.021	9.057.665.487	RS	TERMINO ANTICIPADO CONTRATO. Va a reevaluación	EN LIQUIDACION	
31	02	A	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	31.445.553.000	13.316.875.128	46.282.318	800.000.000	753.717.682	17.328.677.872	RS	TERMINO ANTICIPADO CONTRATO	EN LIQUIDACION	
31	02	A	TRANSPORTE	PEDZE	PREFACTIBILIDAD	30384235	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA	814.000.000	500.893.700	0	0	0	313.106.300	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	01-002	C	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	900.000.000	0	477.473.433	900.000.000	422.526.567	0	RS***	EN EJECUCION		
31	02	A	JUSTICIA	LIBRE	DISEÑO	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	29.599.000	29.599.000	0	RS	Proyecto sin RS 2024. Luego RS inicia Convenio	SIN RS 2024	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40035178	REPOSICION RETÉN CONTAO, COMUNA DE HUALAIHUÉ	83.921.000	1.339.000	0	82.582.000	82.582.000	0	RS	En Adjudicación	ADJUDICACION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	0	50.000.000	50.000.000	692.950.000	RS	EXPROPIACION (DA)	NUEVO	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057144	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE PALENA	426.807.780	0	426.807.780	426.807.780	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL	62.852.304.780	21.773.628.953	962.555.840	5.323.342.530	4.360.786.690	35.755.333.297				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40055959	REPOSICION ECOGRAFOS HOSPITALES DE FUTALEUFU, CHAITEN Y PALENA	448.939.000	0	0	51.500.000	51.500.000	397.439.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 04-03-2024 (Firmado). Resolución en trámite GORE 26-03-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	448.939.000	0	0	51.500.000	51.500.000	397.439.000				
							TOTAL PROVINCIALES	63.301.243.780	21.773.628.953	962.555.840	5.374.842.530	4.412.286.690	36.152.772.297				
							TOTAL PROVINCIA DE PALENA	81.221.157.364	29.486.031.224	2.569.187.590	10.017.719.024	7.448.531.434	41.717.407.116				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							REGIONALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
22	11	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037074	ANALISIS CONSTRUCCIÓN POLÍTICA REGIONAL DEL ADULTO MAYOR REGIÓN DE LOS LAGOS	235.000.000	105.750.000	129.250.000	129.250.000	0	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DETERMINACIÓN DE BRECHAS DISPOSICION DE A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	184.000.000	0	57.133.000	57.133.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
22	11	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40043665	DIAGNOSTICO ELABORACION POLITICA PARA LA SOSTENIBILIDAD HIDRICA, REGION DE LOS LAGOS	320.000.000	160.065.999	79.934.001	79.934.001	0	80.000.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
22	11	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	0	5.000.000	5.000.000	408.944.000	RS*	Proyecto aun no se inicia. Espera de la Ley		
29	03	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTELES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS LAGOS	260.300.000	0	260.300.000	260.300.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	03	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	0	33.797.900	33.797.900	642.160.100	RS*	Licitación ID: 3289-17-LQ23 DESIERTA	LICITACION	
29	05	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40037837	REPOSICION EQUIPOS PARA LA SECCIÓN FOTOGRAFÍA Y, QUÍMICA Y FÍSICA DEL LACRIM REGIONAL PMO	202.250.000	0	0	50.000.000	50.000.000	152.250.000	RS*	En bases de Licitación	PARA LICITAR	
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40054760	REPOSICION ECÓGRAFOS HOSPITALES DE FRUTILLAR, MAULLÍN, CALBUCO, FRESIA Y CESFAM RÍO NEGRO	627.784.000	0	0	150.000.000	150.000.000	477.784.000	RS*	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 02-02-2024	PARA LICITAR	
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40034230	REPOSICION EQUIPOS UNIDAD DE ENDOSCOPIA HOSPITAL PUERTO MONTT	1.445.553.000	0	0	150.000.000	150.000.000	1.295.553.000	RS*	Resolución del convenio en Contraloría desde 08-03-2024	CONVENIO	
22	11	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	TR	EJECUCION	40032331	DIAGNOSTICO ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RSD Y SU GESTIÓN EN ZONAS DE REZAGO	219.884.000	0	0	10.000.000	10.000.000	209.884.000	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
24	01-300	C	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PRIVADO)	8.045.041.000	0	0	8.045.041.000	8.045.041.000	0	RS***	INSTRUCTIVOS APROBADO CORE (Concurso cultura abierto 17-04-2024)		
24	03-300	C	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PUBLICO)	423.423.000	0	0	423.423.000	423.423.000	0	RS***	INSTRUCTIVOS APROBADO CORE		
33	03-125	C	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	7.281.226.000	0	1.185.870.000	7.281.226.000	6.095.356.000	0	RS**	EN EJECUCION		
TOTAL								20.391.496.000	449.815.999	1.655.354.001	16.675.104.901	15.019.750.900	3.266.575.100				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	01	N	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40043670	DIAGNOSTICO CONDICIONES NAT. VARIOS SECT. ZONAS DE REZAGO SUR, REGIÓN DE LOS LAGOS	1.622.642.000	0	0	100.000.000	100.000.000	1.522.642.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO	
22	11	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40055194	ANALISIS POLÍTICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, REGIÓN DE LOS LAGOS.	258.500.000	0	0	62.978.999	62.978.999	195.521.001	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO	
22	11	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40058442	ANALISIS POLITICA INDIGENA REGIONAL	253.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	243.000.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO	
29	05	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40042999	REPOSICION DE EQUIPOS LABORATORIOS DE CARRERAS MARÍTIMAS DEL TECNOLÓGICO U LAGOS	570.505.000	0	0	55.500.000	55.500.000	515.005.000	RS*	Resolición en Contraloría el 19-04-2024	CONVENIO	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								2.704.647.000	0	0	228.478.999	228.478.999	2.476.168.001				
TOTAL REGIONAL								23.096.143.000	449.815.999	1.655.354.001	16.903.583.900	15.248.229.899	5.742.743.101				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA Y TRANSFERENCIA BOMBEROS / FPD										
24	01	C	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	506.915.000	0	0	506.915.000	506.915.000	0	RS**	EN EJECUCION (COLECTIVOS)		
33	01	C	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40051817	TRANSFERENCIA JUNTA NACIONAL CUERPO BOMBEROS DE CHILE	2.253.859.000	0	0	2.253.859.000	2.253.859.000	0	RS**	CONVENIO EN JURIDICA GORE		
33	03	C	MULTISECTORIAL	FPD	EJECUCION	FPD	FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO	7.793.277.000	0	0	7.793.277.000	7.793.277.000	0	RS**			
							TOTAL	10.554.051.000	0	0	10.554.051.000	10.554.051.000	0				
							TOTAL	10.554.051.000	0	0	10.554.051.000	10.554.051.000	0				
							PROGRAMAS PLAN DESARROLLO ZONAS EXTREMAS										
33	03	A	AGRICULTURA	PEDZE	Servicio Agrícola y Ganadero	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELOS DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	45.876.260	0	164.123.740	164.123.740	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	AGRICULTURA	PEDZE	SEREMI DE AGRICULTURA	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV	530.000.000	439.632.948	0	90.367.052	90.367.052	0	RS**	EN EJECUCION		
							TOTAL PATAGONIA VERDE	740.000.000	485.509.208	0	254.490.792	254.490.792	0				
							PROGRAMAS DE ARRASTRE										
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO PATAGONIA	2.082.000.000	1.231.188.809	0	338.377.746	338.377.746	512.433.445	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40031184	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUSTENTA	699.800.000	513.268.852	0	186.531.148	186.531.148	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	AGRICULTURA	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40015235	TRANSFERENCIA Reactivación Técnico-Comercial de Productores Agroecológicos Región de Los Lagos	398.180.000	173.488.652	0	224.691.348	224.691.348	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	30136320	PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ	624.829.009	599.944.059	0	24.884.950	24.884.950	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	40005399	TRANSFERENCIA CAPAC. Y TRANSF. EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCIÓN RESIDENCIAL EN OSORNO	2.212.769.231	1.532.610.162	0	680.159.069	680.159.069	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	SEREMI DE BIENES NACIONALES	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.187.510.621	1.140.510.621	0	47.000.000	47.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	113.323.000	0	209.477.000	209.477.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	AGRICULTURA	LIBRE	COMISION NACIONAL DE RIEGO	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	849.231.040	0	1.186.168.949	1.186.168.949	4.600.011	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TRANSPORTE	FAR	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	1.701.692.807	0	1.600.000.000	1.600.000.000	11.678.307.193	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Universidad San Sebastián	40037025	TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTION DE INICIATIVAS SOSTENIBLE	494.759.750	311.968.750	0	182.791.000	182.791.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	ONG TREKAN	40045468	PREVENCION PROGRAMA ITINERANTE DE SENSIBILIZACION Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	225.000.000	168.750.000	0	56.250.000	56.250.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Austral de Chile	40044516	FORTALECIMIENTO CENTRO DE INNOVACIÓN REGIÓN DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.125.000.000	0	375.000.000	375.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	FUNDACION PRODEMU	40045461	CAPACITACION KUME MOGEN: APOYO Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	640.000.000	480.000.000	0	160.000.000	160.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	01	A	SALUD	LIBRE	Universidad San Sebastián	40045488	PREVENCION CONVIVENCIA ESCOLAR: SALUD MENTAL, PREVENCIÓN, VIOLENCIA ESCOLAR	135.221.000	101.416.000	0	33.805.000	33.805.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Fundación Empresarial EUROCHILE	40044892	FORTALECER RECICLAJE Y ECONOMÍA CIRCULAR	230.240.000	172.681.000	0	57.559.000	57.559.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40044894	RECUPERACIÓN PROGRAMA DE FERIAS	230.340.000	172.756.000	0	57.584.000	57.584.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	01	A	SALUD	LIBRE	Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo	40045626	PROGRAMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA EN DOMICILIO	290.000.000	217.500.000	0	72.500.000	72.500.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40046057	TRANSFERENCIA TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS	1.652.469.000	1.239.352.000	0	413.117.000	413.117.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	PESCA	LIBRE	Instituto de Fomento Pesquero	40046065	TRANSFERENCIA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA REGIÓN DE LOS LAGOS	500.635.000	375.476.000	0	125.159.000	125.159.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40044895	PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN TURISMO	380.247.000	340.245.002	0	40.001.998	40.001.998	0	RS**	EN EJECUCION		
							TOTAL PROGRAMAS ARRASTRE	30.826.800.611	12.560.402.754	0	6.071.057.208	6.071.057.208	12.195.340.649				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							PROGRAMAS ARRASTRE									
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40056363	PROGRAMA DE PESQUISA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DIGESTIVO EN LA PROVINCIA DE CHILOE	608.213.605	486.571.000	0	121.643.000	121.643.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40055259	INCLUSION SOCIAL Y APOYO DE SALUD INTEGRAL PARA POBLACION DEL ESPECTRO AUTISTA	730.000.000	584.000.000	0	146.000.000	146.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057244	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SALUD MENTAL PROVINCIA DE PALENA	347.108.000	277.686.000	0	69.422.000	69.422.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40057736	PROGRAMA DE PROMOCION, PREVENCION Y DIAGNOSTICO PRECOZ DE CANCERES MAS PREVALENTES EN LAS MUJERES DE LA PROVINCIA DE OSORNO	500.000.000	400.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40001626	PROGRAMA DE RESOLUCION DE ORTODONCIA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE LA PROVINCIA DE OSORNO Y REGION DE LOS LAGOS COSTRUYENDO NUEVAS SONRISAS	600.000.000	480.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40056811	CONTROL Y TRATAMIENTO PACIENTES ONCOLÓGICOS SERVICIO DE SALUD RELONCAVI	525.857.000	420.686.000	0	105.171.000	105.171.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057528	PROGRAMA CONTROL DE PACIENTES DE LA PROVINCIA DE PALENA CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE REHABILITACIÓN INTEGRAL	475.000.000	380.000.000	0	95.000.000	95.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40057611	TRANSFERENCIA SERVICIO DE REFERENCIA ONCOLÓGICA DE CHILOÉ	1.574.000.000	1.119.200.000	0	454.800.000	454.800.000	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Austral de Chile	40046702	ANALISIS ESTRATEGIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, REGION DE LOS LAGOS	75.000.000	56.250.000	0	0	0	18.750.000	RS**	APROBADO CORE, A LA ESPERA DE APROBACION CORE	
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS								5.435.178.605	4.204.393.000	0	1.212.036.000	1.212.036.000	18.750.000			
TOTAL PROGRAMAS								37.001.979.216	17.250.304.962	0	7.537.584.000	7.537.584.000	12.214.090.649			
TOTAL SUBTITULO 33 (NO INCLUYE FRIL)								47.556.030.216	17.250.304.962	0	18.091.635.000	18.091.635.000	12.214.090.649			
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2024								486.319.944.906	158.339.208.923	24.537.282.086	105.855.810.000	81.318.527.914	222.124.926.378			

RATE
RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE
RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33
RS**=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA
RS***=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO
RE=REEVALUACIÓN
IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA